



OAXACA DE JUÁREZ

2019-2021

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



EN LA CALLE CHICAGO DE LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CHICAGO".

| UBICACIÓN  | NUMERO | NOMBRE                            |
|------------|--------|-----------------------------------|
| ESTADO:    | 020    | OAXACA                            |
| REGIÓN:    | 008    | VALLES CENTRALES                  |
| DISTRITO:  | 019    | CENTRO                            |
| MUNICIPIO: | 067    | OAXACA DE JUÁREZ                  |
| LOCALIDAD  | 0701   | AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO |
| COLONIA:   | 0701   | COLONIA LOS ANGELES               |

**DATOS GENERALES**

|                                  |  |  |                          |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> | RAMO GENERAL 33 FONDO III APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020   |  |                          |
| <b>FONDO:</b>                    | FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"   |  |                          |
| <b>FINALIDAD:</b>                | 2.- DESARROLLO SOCIAL  |  |                          |
| <b>FUNCIÓN:</b>                  | 2.1.- PROTECCION AMBIENTAL   |  |                          |
| <b>SUB-FUNCIÓN:</b>              | 2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO   |  |                          |
| <b>OFICIO DE APROBACIÓN:</b>     | FISMDF/ 041/2020   | <b>FECHA:</b>                            | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| <b>CLAVE PRESUPUESTAL No.:</b>   | 31111203102131190200111K1196141222533320   |  |                          |
| <b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>   | CONTRATO   | <b>IMPORTE AUTORIZADO:</b> \$ 387,233.97 |                          |
| <b>CONTRATO No.:</b>             | SPLOP/AD/FIII 041/2020   | <b>FECHA:</b>                            | 07 DE NOVIEMBRE DE 2020  |
| <b>FECHA DE INICIO REAL:</b>     | 09 DE NOVIEMBRE DE 2020  | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>             | 08 DE DICIEMBRE DE 2020  |
| <b>METAS INICIALES:</b>          | 246.47 METROS LINEALES   | <b>METAS ALCANZADAS:</b>                 | 234.00 METROS LINEALES   |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>            | 222 PERSONAS   |  |                          |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b> | LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 234.00 METROS LINEALES DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, INTERCONEXION DE TUBERIA, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA. |  |                          |

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS            | IMPORTE CONTRATADO   | IMPORTE EJERCIDO     | SALDO          |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | \$ 387,060.84        | \$ 387,060.84        | \$ 0.00        |
| APORTACION ESTATAL                       | \$ 000.00            | \$ 000.00            | \$ 0.00        |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS          | \$ 000.00            | \$ 000.00            | \$ 0.00        |
| OTROS                                    | \$ 000.00            | \$ 000.00            | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 387,060.84</b> | <b>\$ 387,060.84</b> | <b>\$ 0.00</b> |



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE: **APODERADO LEGAL**, DE LA EMPRESA: **"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."

**REPRESENTANTE :**

C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ

**CARGO :**

APODERADO LEGAL

**R.F.C. :**

EMT150220EEA

**DIRECCIÓN:**

CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INT. 6, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050



**"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ APODERADO LEGAL**

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

**C. CARLOS MORENO GOMEZ**

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

**C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

**C. GERARDO VASQUEZ MORENO**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

**C. JULIO PRESA OZUNA**  
RESIDENTE DE OBRA