



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**



REUNIDOS EN LA PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, OAX. SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. **IVAN AQUINO VÁSQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA "**GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE-VELARDE, S.A. DE C.V.**" LOS CC. **CARLOS MORENO GÓMEZ**, **GERARDO VÁSQUEZ MORENO**, **JESÚS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES** Y **JOSE LUIS PACHECO RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA**".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUB FUNCIÓN	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/020/2020 DE FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102131190300105K1196141222533320 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 315,356.45
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/AD/FIII 020/2020 DE FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020
METAS INICIALES:	142.07 ML METAS ALCANZADAS: 136.55 ML
BENEFICIARIOS:	128 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARRILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.), RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC DE 6", EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA- RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO PARA TUBERIA DE RANGO DE 4" A 5" (10 A 15 CMS.) SUMINISTRO E INTERCONEXION DE TUBERIA DE 20 CM (8") A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HABITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 312,222.92	\$ 312,222.92	\$
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 312,222.92</b>	<b>\$ 312,222.92</b>	<b>\$</b>

*Handwritten signature*

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C.IVAN AQUINO VASQUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE-VELARDE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE.VELARDE, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. IVAN AQUINO VASQUEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: GCA1011193R1  
DOMICILIO: CALLE ALVARO ABREGON S/N, SOLEDAD ETLA, OAXACA. C.P. 68250

*[Handwritten signature of Ivan Aquino Vasquez]*

C. IVAN AQUINO VASQUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE-VELARDE  
S.A. DE C.V.



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ  
C. CARLOS MORENO GOMEZ  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ANGEL DIAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ  
C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. JOSE LUIS PACHECO RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRA