



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

REUNIDOS EN LA CALLE **PIEDRA DE SAL**, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBAÑEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.**; LOS **CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y MISAEL FRANCO ORTIZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS **CC; MA. ASUNCION LOAEZA RAMIREZ, ROSA MARÍA GOMEZ TORT Y TANIA BEATRIZ TRUJILLO LEYVA** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, TESORERA Y SECRETARIA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE PIEDRA DE SAL**".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0801	AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA ✓

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.1 PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FIS MDF/002/2020	FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190200102K1196141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 873,081.67
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 002/2020 ✓	FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2020.
No. DE DIFERIMIENTO:	SUBDIRCOP/453-1/2020 ✓	FECHA DE DIFERIMIENTO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.
METAS INICIALES:	431.40 ML	METAS ALCANZADAS: 321.80 ML ✓
BENEFICIARIOS:	431 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO EMPEDRADO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III Y EXCAVACIÓN EN ROCA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), POZOS DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR VARIA DE 0.76 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, ZAMPEADO CON PIEDRA BOLA DE RIO DE 3" A 4" PROMEDIO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y ENCOFRADO DE TUBERÍA (CONCEPTO EXTRAORDINARIO). ✓	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 869,482.49 ✓	\$ 869,467.79 ✓	\$ 14.70
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 869,482.49	\$ 869,467.79	\$ 14.70



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO".

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBAÑEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **13:30 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBAÑEZ**
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C.: **CIR1905212Z3**
 DIRECCIÓN: **ANDADOR TADEO NO. 8 MANZANA 37, INFONAVIT SANTA CRUZ AMILPAS, OAXACA. C.P. 71226**



C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBAÑEZ
CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
CARLOS MORENO GOMEZ
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE**

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE**
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SEGUIMIENTO DE OBRA**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
**CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA**

C. MISAEL FRANCO ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. MA. ASUNCION LOAEZA RAMIREZ
PRESIDENTA

C. ROSA MARIA GOMEZ TORT
TESORERA

C. TANIA BEATRIZ TRUJILLO LEYVA
SECRETARIA