



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**



REUNIDOS EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA COLONIA SANTO TOMAS PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. EYIMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JOSE LUIS PACHECO RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN MARTÍN."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD		
OFICIO DE APROBACIÓN	FIS MDF/067/2020	DE FECHA:	22 DE OCTUBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200200101K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1,114,494.44
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.	SPLOP/AD/FIII 067/2020	DE FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DEL 2020
METAS INICIALES:	40 PZAS	METAS ALCANZADAS:	21 PZAS
BENEFICIARIOS:	270 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LEVANTAMIENTO DE OBRA ELÉCTRICA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA VALIDACIÓN DE LA CFE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750 CON GRÚA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC-9-400 CON GRÚA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, SOBRE ACARREO DE POSTE EN ÁREAS INACCESIBLE Y PENDIENTES PRONUNCIADAS POR MEDIOS MANUALES A 1A ESTACIÓN DE 20 MTS. A ESTACIÓN SUBSECUENTES DE 20 MTS. ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN SEGUN NORMAS DE LA CFE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS AÉREA MONOFÁSICA. INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACIÓN DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJOS DE LIBRANZA, CONEXIÓN Y ENTREGA DE OBRA A LA CFE. INCLUYE: SUPERVISIÓN, PERSONAL CALIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,113,457.15	\$ 1,060,990.39	\$ 52,466.76
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,113,457.15</b>	<b>\$ 1,060,990.39</b>	<b>\$ 52,466.76</b>



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL."

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA "**SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.**"; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:00 HORAS**, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
 R.F.C. SCE140920EV8  
 DOMICILIO: INDEPENDENCIA NO. 35 COL. TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276

  
  
 C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
 INDEPENDENCIA NO. 35 COL. TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
 2019-2021  
 C. CARLOS MORENO GOMEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
 Y MEDIO AMBIENTE

  
 C. INES ANGEL DIAZ ANGELES  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y  
 SEGUIMIENTO DE OBRA



  
**OAXACA DE JUÁREZ**  
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
 2019-2021  
 C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA

  
 SUBDIRECCIÓN DE  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
 PÚBLICA  
 C. JOSE LUIS PACHECO RAMIREZ  
 RESIDENTE DE OBRA