



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

REUNIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA **ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 20DPR1651S**, COLONIA CENTRO; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **10 :00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**; LOS **CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS **CC; OMAR CRUZ SIBAJA, DEYSI MUÑOS BERNAL, YAMITH DE LEON ROBLES** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE: 20DPR1651S"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	<b>020</b>	<b>OAXACA</b>
REGIÓN:	<b>08</b>	<b>VALLES CENTRALES</b>
DISTRITO:	<b>19</b>	<b>CENTRO</b>
MUNICIPIO:	<b>067</b>	<b>OAXACA DE JUÁREZ</b>
LOCALIDAD:	<b>01</b>	<b>CABECERA MUNICIPAL</b>

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<b>RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	
FONDO:	<b>III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"</b>	
FINALIDAD:	<b>2 DESARROLLO SOCIAL</b>	
FUNCIÓN:	<b>2.5 EDUCACION</b>	
SUBFUNCIÓN:	<b>2.5.1 EDUCACION BASICA</b>	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	<b>FISMDF/117/2020</b>	FECHA: <b>10 DE NOVIEMBRE DE 2020.</b>
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	<b>31111203102511220200102K1226121222533320</b>	IMPORTE AUTORIZADO: <b>\$ 631,343.34</b>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<b>CONTRATO</b>	
CONTRATO No.:	<b>SPLOP/AD/FIII 117/2020</b>	FECHA: <b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020.</b>
FECHA DE INICIO REAL:	<b>01 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>	FECHA DE TERMINACIÓN: <b>30 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>
METAS INICIALES:	<b>336.00 M2</b>	METAS ALCANZADAS: <b>337.05 M2</b>
BENEFICIÁRIOS:	<b>180 PERSONAS</b>	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, CORTE CON DISCO EN FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 5 A 10 CMS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., CONCRETO COLOCADO EN CIMENTACION O ESTRUCTURA CON UN F'C=250 KG/CM2, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3", ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #3, 4 Y 5 F'Y=4200 KG/CM2, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 40X40 CMS X 5/8 DE ESPESOR, CON AGUJEROS DE 3/4" DE DIAMETRO (8), SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE 8 ANCLAS TIPO C, DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA TIPO VELARIA A BASE DE MALLA COMERCIAL 95 DE POLIETILENO DE ALTA ESTABILIDAD CON REFUERZOS TRANSVERSALES DE TEJIDO MONOFILAMENTO, PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACARREO EN CAMION VOLTEO A 1er KILOMETRO, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y KILOMETROS SUBSECUENTES, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA.</p>	



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO".

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 631,162.62	\$ 631,162.62	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 631,162.62</b>	<b>\$ 631,162.62</b>	<b>\$ 000.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS**  
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**  
 R.F.C.: **DPC170321950**  
 DIRECCIÓN: **PRIVADA MANGAL No.177, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P 68276**

**C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS**  
**DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**  
ADMINISTRADOR UNICO

**RECIBE LA OBRA:**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**C. CARLOS MORENO GOMEZ**  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
Y MEDIO AMBIENTE

**C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA

**C. INES ANGEL DIAZ ANGELES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

**ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

**C. OMAR CRÚZ SIBAJA**  
PRESIDENTE

**C. YAMITH DE LEON ROBLES**  
TESORERO

**C. DEYSI MUÑOZ BERNAL**  
SECRETARIA