

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL."**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

EN LA CALLE SAN JOSE DE LA COLONIA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ; EL C. **JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JOSE LUIS PACHECO RAMIREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN JOSÉ."**

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/087/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100116K1206141222533320
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/AD/FIII 087/2020
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	18 PZAS
BENEFICIARIOS:	72 PERSONAS
DEFECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 598,460.40
DEFECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE ENERO DE 2021
METAS ALCANZADAS:	9 PZA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, POSTES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, ACOMETIDAS Y ENTREGA DE OBRA, EXTRAORDINARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMC 33 - FIII)	\$ 597,488.93	\$ 573,277.78	\$ 24,211.15
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 597,488.93	\$ 573,277.78	\$ 24,211.15



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

PERSONA FÍSICA: C. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C.: LORJ780920BR2
DOMICILIO: AVENIDA BENITO JUÁREZ NO. 303, COL MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68120

PROYECTOS ELÉCTRICOS CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA ELÉCTRICA
MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
C. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ
julioceca78@gmail.com
044 51 549 81 40
C. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUIZ
PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA

C. JOSE LUIS PACHECO RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

HONORABLE AYUNTAMIENTO
UN BIEN GOBIERNO PARA TODOS
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA