



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN LA CALLE 2ª. PRIVADA DE PINOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA: "INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA 2A. PRIVADA DE PINOS."

	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	3 DESARROLLO ECONÓMICO	
FUNCIÓN:	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	
SUBFUNCIÓN:	3.3.5 ELECTRICIDAD	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/115/2020	FECHA: 10 DE NOBIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203103351200100115K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 348,387.61
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 115/2020	FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE ENERO DEL 2021.
METAS INICIALES:	12 PZA ACOMETIDAS	METAS ALCANZADAS: 9 PZA ACOMETIDAS
BENEFICIARIOS:	48 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES, POSTES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, ACOMETIDAS Y ENTREGA DE LA OBRA, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 347,526.44	\$ 338,612.31	\$ 8,914.13
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 347,526.44	\$ 338,612.31	\$ 8,914.13



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, DE LA EMPRESA: "INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."
 REPRESENTANTE: C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES
 CARGO: DIRECTOR GENERAL
 R.F.C.: IEA081010376
 DIRECCIÓN: AVENIDA FERROCARRIL NO. 403 INT. 1, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228



C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES
"INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."
DIRECTOR GENERAL



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. INÉS ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. JOEL VENTURA MUGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA