



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**



EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ; EL C. **PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	
AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS		

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/109/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100112K1206141222533320
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/AD/FIII 109/2020
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	12 PZAS
BENEFICIARIOS:	48 PERSONAS
DEFECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 565,181.07
DEFECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE ENERO DE 2021
METAS ALCANZADAS:	12 PZAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, POSTES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, ACOMETIDA Y ENTREGA DE OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HABITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 564,801.80	\$ 556,826.56	\$ 7,975.24
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 564,801.80	\$ 556,826.56	\$ 7,975.24

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

PERSONA FÍSICA: PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C. NACP770629DC3
DOMICILIO: TRINIDAD DE LAS HUERTAS NO. 203 A, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68130

Ing. Pedro Javier Narvaez Castañeda
Dirección:
Trinidad de las Huertas # 203 A
Asentamiento Trinidad
de las Huertas C.P. 68130
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
teléfono: 951 513 22 11

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. Carlos Moreno Gomez
C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA
Y MEDIO AMBIENTE

C. Ines Angel Diaz Angeles
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. Gerardo Vasquez Moreno
C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA

C. Julio Presa Ozuna
C. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA