



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN CALLE PIGOTI DE LA COLONIA MONTE ALBAN DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: "UVIEMEX, S.A. DE C.V." CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM EN LA CALLE PIGOTI, TRAMO DE ZAPOTECAS A COSIJOEZA."

	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	3 DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION:	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA
SUBFUNCION:	3.3.5 ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FIS MDF/079/2020
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203103351200200106K1206141222533320
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 442,400.70
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 079/2020
FECHA:	07 DE DICIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE TERMINACION:	06 DE ENERO DEL 2021.
METAS INICIALES:	7.00 POSTES
METAS ALCANZADAS:	7.00 POSTES.
BENEFICIARIOS:	88 PERSONAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES, POSTES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCION, RETENIDAS, ACOMETIDAS Y ACARREOS Y ENTREGA DE OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 442,012.32	\$ 435,490.85	\$ 6,521.47
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 442,012.32	\$ 435,490.85	\$ 6,521.47



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **"UVIEMEX, S.A. DE C.V."**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>"UVIEMEX, S.A. DE C.V."</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR UNICO</u>
R.F.C.:	<u>UVI190514HT0</u>
DIRECCIÓN:	<u>AVENIDA TRINIDAD DE LAS HUERTAS NO. 203-A, FRACC. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120</u>


C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR UNICO
"UVIEMEX, S.A. DE C.V."

UVIEMEX
R.F.C. UVI190514HT0
AV. TRINIDAD DE LAS HUERTAS NO. 203-A
FRACC. TRINIDAD DE LAS HUERTAS
OAXACA DE JUÁREZ OAX. C.P. 68120
Tel: 951413211 Email: info@uviemex.com

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA


C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SEGUIMIENTO DE OBRA


C. JOEL VENTURA MUGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA