



Coahuila de Juárez
2022-2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE DE LA ERA PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO EMPRESA: SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. EUSTOLIA GUADALUPE SILVA VÁSQUEZ, ALICIA LEYVA ZARATE, RAÚL PÉREZ AQUINO, FIDEL GERMÁN DÍAZ CALVO, ERNESTO RUÍZ LUNA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCALES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI CALLE DE LA ERA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/006/2022	FECHA: 30 DE JUNIO DE 2022.
OFICIO DE MODIF. PRESUPUESTAL No.:	TM/MP/DPRF/001/2022	FECHA: 18 DE JULIO DE 2022.
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:	DCSyCOP/AD/FIII 006/CMM/2022	FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K16040103-61412-2533322.	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 412,046.65
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 006/2022	FECHA: 15 DE JULIO DEL 2022.
No. OFICIO DE SUSPENSION	DOPyM/0530/2022	FECHA: 18 DE JULIO DE 2022.
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/0716/2022	FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2022.
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 006/CD/2022	FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.	DCSyCOP/AD/FIII 006/CM-01/2022	FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:	DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE AGOSTO DEL 2022.	FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
METAS INICIALES:	170.00 ML	METAS ALCANZADAS: 172.32 ML
BENEFICIARIOS:	259 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE 172.32 ML DE TUBO DE PVC RD-26 DE 101 mm (4") DE DIÁMETRO EN LA CALLE DE LA ERA; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CAMA DE ARENA, TUBERÍAS, ATRAQUES Y CAJAS DE OPERACIÓN, RELLENOS Y COMPACTADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS Y EXTRAORDINARIOS	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 372,635.20	\$ 412,046.64	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 372,635.20	\$ 412,046.64	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN



Oaxaca de Juárez
2022 - 2026

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ANA ROSA OJEDA ACOSTA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A. DE C.V; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. ANA ROSA OJEDA ACOSTA
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: SIC110111M5A
 DIRECCIÓN: CALZADA PORFIRIO DÍAZ NO. 173, SEGUNDA PLANTA, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050

C. ANA ROSA OJEDA ACOSTA
SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL - ASTANA S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO




RECIBE LA OBRA:

POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ




ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO




ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA

ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES
RESIDENTE DE OBRA


POR EL COMITÉ DE OBRA:



C. EUSTOLIA GUADALUPE SILVA VÁSQUEZ
PRESIDENTE



C. ALICIA LEYVA ZARATE
SECRETARIA



C. RAÚL PÉREZ AQUINO
VOCAL



C. FIDEL GERMÁN DÍAZ CALVO
VOCAL



C. ERNESTO RUIZ LUNA
VOCAL