



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. JOCELYN LEÓN ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. FIDEL LUJAN CORTES, SANDRA JULIAN VENTURA Y LUCRECIA SILVIA ITURRIAGA RAMOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FIS MDF/011/2023	FECHA: 19 DE JULIO DE 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K26030106-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 642,094.00
OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/037/2023	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 011/CM-01/2023	FECHA: 29 DE ENERO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 641,825.07
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 011/2023	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024.
METAS INICIALES:	313.96 ML	METAS ALCANZADAS: 232.00 ML
BENEFICIARIOS:	61 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA TIPO ANGER RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE DE Ø=2" DE DIAMETRO QUE SOPORTE UNA PRESION DE 11.1 KG/CM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (51 MM) 2" DE DIAMETRO, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO "A" , MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACION, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA DE LA MISMA.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 641,825.07	\$ 641,825.07	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 641,825.07	\$ 641,825.07	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA **C. JOCELYN LEON ACEVEDO** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **14:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOCELYN LEON ACEVEDO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: CPA180216D96
DIRECCIÓN: BOULEVARD ATLIXCAYOTL No. 1899, INT. 402 A / COL. CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCAYOTL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA. C.P. 72193

CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
 C. JOCELYN LEON ACEVEDO
 REPRESENTANTE LEGAL



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. FIDEL LUJAN CORTES
 PRESIDENTE

C. SANDRA JULIAN VENTURA.
 SECRETARIO

C. LUCRECIA SILVIA ITURRIAGA RAMOS
 VOCAL