



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FÍSICA); LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. VÍCTOR HIPÓLITO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO, MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ, EDIEL REYES ALDAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM."

UBICACIÓN:		No.	NOMBRE	
ESTADO:		020	OAXACA	
REGIÓN:		008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:		19	CENTRO	
MUNICIPIO:		067	OAXACA DE JUAREZ	
LOCALIDAD		1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	
DATOS GENERALES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		
FONDO:		FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:		2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCION:		2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.		
SUB-FUNCIÓN:		2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.		
OFICIO DE APROBACIÓN:		FISMDF/048/2023	FECHA:	26 DE OCTUBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.:		30305-2130504K25010117-61412-2533323.		
OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.		TM/MP/DPRF/037/2023	FECHA	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.		NO APLICA	FECHA	NO APLICA
CONV. TERMINOS Y CONDICIONES No.		DCSyCOP/FIII048/2023/CM-01/2024	FECHA	16 DE ENERO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 174,003.05
CONTRATO No.:		DCSyCOP/FIII 048/2023	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:		22 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
METAS INICIALES:		47.98 ML	METAS ALCANZADAS:	47.98 ML
BENEFICIARIOS:		31 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:		<p>SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y ESTANQUIDAD, ACARREO DE INSUMOS AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA; POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARÍE EN UN RANGO DE 1.26 A 1.50 M. DE DIÁMETRO INTERIOR EN EL ARRASTRE DE 1.20 MTS. Y HASTA UNA ALTURA DE 50 CMS., CONTINUANDO CON UNA FORMACIÓN TRONCOCÓNICA HASTA REDUCIR EL DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR A 60 CMS., CON MUROS DE TABICÓN DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:3, DESPLANTADO SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CMS. DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, APLANADO INT. PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRÁNSITO PESADO) QUE SE FIJARA Y LIGARA CON UNA CADENA DE TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS. (VER DETALLE) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. Y ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) COLOCADOS A MODO DE ZIGZAG @ 30 CMS. SEGÚN PLANO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EMPAQUE DE POLIETILENO PARA ACOPLA DE TUBERÍA AL POZO DE VISITA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A TUBO GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO (PISON DE MANO) Y RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (BAILARINA) SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN CON DASQUILLO, CODO DE 45°, TUBO SANITARIO DE 8" (15 CMS), COPLA, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA AJUSTE Y ACOPLAMIENTO DE TUBERIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO; REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD</p>		



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 0.80 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1" X 1/8" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" , CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3), COLADOS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 85% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD ÓPTIMA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 174,003.05	\$ 174,003.05	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 174,003.05	\$ 174,003.05	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE: PERSONA FISICA, DE LA EMPRESA: "C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA)
 REPRESENTANTE: C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA
 CARGO: PERSONA FISICA
 R.F.C.: VAMC811012R66
 DIRECCIÓN: CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 204, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120/

MENDOZA

Huerto Los Olivos 204,
Trinidad de las Huertas,

C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA

C.P. (PERSONA FISICA) mail.com

Tel. 951 106 61 11

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA

ARQ. VICTOR HIPOLITO LOPEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO
PRESIDENTA

C. MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SECRETARIA

C. HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
VOCAL 1

C. JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL 2

C. EDIEL REYES ALDAZ
VOCAL 3

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM." DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024.