



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023**

EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FÍSICA); LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO, MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ, EDIEL REYES ALDAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	19	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL.		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3. ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISDMDF/062/2023	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K26010104-61412-2533323.		
OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.	TM/MP/DPRF/037/2023	FECHA	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.	NO APLICA	FECHA	NO APLICA
CONV. TERMINOS Y CONDICIONES	DCSyCOP/FIII062/2023/CM-01/2024	FECHA	16 DE ENERO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 242,642.58
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 062/2023	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
METAS INICIALES:	116 ML	METAS ALCANZADAS:	108.50 ML
BENEFICIARIOS:	37 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO, TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION Y HERRAMIENTA MENOR; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 51 MM. NOMINAL (2") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2. INC. ALINEADO, BAJADO, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 2" (76 MM X 50 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. DE 3" INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 450 X (50 MM) 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUE DE NEOPRENO, TORNILLOS Y TUERCAS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fc. Fc. DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES DE NEOPRENO Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 2" X 2" (50 MM X 50 MM) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 900 X (50 MM) 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30X30X40 CMS. DE ALTURA DE Fc=100KG/CM2 PARA TUBERIA DE 2 A 6", INCL. COLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE:</p>		



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

TUBO COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE BUNA "N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.			
ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 242,642.58	\$ 242,642.58	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 242,642.58	\$ 242,642.58	\$ 0.00


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE: **PERSONA FISICA**, DE LA EMPRESA: "C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA (PERSONA FISICA)
 REPRESENTANTE: C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA
 CARGO: PERSONA FISICA
 R.F.C.: VAMC811012R66
 DIRECCIÓN: CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 201, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120



C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA
(PERSONA FISICA)

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA

ARQ. FREDY LAVAREGA CASTELLANOS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. EVANGELINA ISABEL SILVA CASTRO
PRESIDENTA

C. MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SECRETARIA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

C. HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
VOCAL 1

C. JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL 2

C. EDIEL REYES ALDAZ
VOCAL 3

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM." DE FECHA 04 DE MARZO DE 2024.