



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL "
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, COLONIA REFORMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL", LOS C. MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA, ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: EL C. EDWIN ISAAC CORTES CRUZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V." Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. GUILLERMO HERNANDEZ PUERTO, ABEL CABRERA VASQUEZ Y JOSE LUIS DIAZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	019	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	001	CABECERA MUNICIPAL	
COLONIA:	0043	REFORMA	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.5.- EDUCACION		
SUB-FUNCIÓN:	2.5.1.- EDUCACION BASICA		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/078/2021	FECHA:	25 DE AGOSTO DE 2021
OF. DE MOD. PPTAL. No.	TM/SECP/DSI/MP/018/2021	DE FECHA:	30/NOVIEMBRE/2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102511220100101K1226121222533321		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 259,569.49
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 078/2021	FECHA:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	13 DE OCTUBRE DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DE 2022
METAS INICIALES:	21.21 M2.	METAS ALCANZADAS:	20.96 M2
BENEFICIARIOS:	360 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LIMPIEZA Y ACARREOS.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 259,569.49	\$ 252,502.57	\$ 7,066.92
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 259,569.49	\$ 252,502.57	\$ 7,066.92



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL "
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. EDWIN ISAAC CORTES CRUZ EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: "GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. EDWIN ISAAC CORTES CRUZ
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. : GCU100503QI4
DIRECCIÓN: CALLE INSURGENTES No. 11 COL CENTRO, SAN ANDRES ZAUTLA, OAXACA. C.P. 68244



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE OBRA CONTRATADA

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO

ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. GUILLERMO HERNANDEZ PUERTO
PRESIDENTE

C. ABEL CABRERA VASQUEZ
SECRETARIO

C. JOSE LUIS DIAZ MENDOZA
VOCAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CONTRATO NÚMERO:
SPLOP/AD/FIII 078/2021

ACTA CIRCUNSTANCIADA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2022, EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SITA EN PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO, LOS C.C. **ARMANDO CRUZ MENDOZA, PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y JUAN EDUARDO FRANCO SILVA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, EL C. **EDWIN ISAAC CORTÉS CRUZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.", CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LOS MOTIVOS Y CELEBRAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE OAXACA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SPLOP/AD/FIII 078/2021 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE SE REALIZA CON BASE EN LOS SIGUIENTES: -----

ANTECEDENTES

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SPLOP/AD/FIII 078/2021 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON LA EMPRESA DENOMINADA "GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V." PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 259,569.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEGUNDO. - EL CONTRATISTA SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN EL CONTRATO NÚMERO SPLOP/AD/FIII 078/2021, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 Y PERÍODO PRORROGADO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CONSECUENCIA, A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 100%, TAL Y COMO SE ENCUENTRA ASENTADO EN EL REPORTE DE OBRA (ESTIMACIÓN No. 02 FINIQUITO).

ACTUACIONES

CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, NOS PRESENTAMOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL RECORRIDO Y CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTUVIERAN CONCLUIDOS AL 100%, ASÍ MISMO RECABAR LAS FIRMAS EN EL ENTREGA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DEL CÓMITE DE OBRA, MANIFESTANDO EL C. GUILLERMO HERNÁNDEZ PUERTO PRESIDENTE DEL CÓMITE DE OBRA, EXTERNO A NOMBRE DE LOS PADRES DE FAMILIA SU TOTAL Y ABSOLUTA INCONFORMIDAD DEBIDO AL GRAN ATRASO DE LA OBRA, POR LA FALTA DE SERIEDAD Y PROFESIONALISMO POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, LA CUÁL EN DIVERSAS OCASIONES ASEGURO QUE ENTREGARÍA LA OBRA A TIEMPO Y QUE AFORTUNADAMENTE DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, NO HUBO PRESENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y/O ESTUDIANTIL QUE IMPIDIERA O LIMITARÁ LA OBRA, MISMA POR LA MAGNITUD DEBIÓ DE HABERSE CONCLUIDO EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE DADOS LOS MOTIVOS EXTERNADOS, INFORMAN QUE NO VAN A FIRMAR NINGÚN DOCUMENTO; POR LO ANTERIOR SE TOMA LA DECISIÓN DE REALIZAR ESTA ACTA CIRCUNSTANCIADA Y DAR POR FINIQUITADA LA OBRA.-----



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CONTRATO NÚMERO:
SPLOP/AD/FIII 078/2021

-----**HECHOS**-----

PRIMERO. - A LA FECHA EL CONTRATO DE REFERENCIA PRESENTA UNA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA, COMO SE DEMUESTRA A CONTINUACIÓN.

ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

MONTO CONTRATADO: \$ 259,569.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTICIPO: NO SE OTORGO

CUADRO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	13 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	\$ 66,099.19
ESTIMACIÓN 02 (DOS) Y FINIQUITO	23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 30 DE MARZO DEL 2022	\$ 186,403.38
	TOTAL	\$ 252,502.27

INVERSIÓN EJECUTADA

N° DE OFICIOS	TOTAL	BENEFICIARIOS
OFICIO DE APROBACIÓN: FISMDF/078/2021	\$ 259,611.28	360 PERSONAS

METAS INICIALES: 21.21 M²	METAS ALCANZADAS: 20.96 M²
---	--

SEGUNDO. - EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO QUE PRESENTAN DE ACUERDO AL INFORME SIGUIENTE: -----

CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS:

SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EL CUAL CONTIENEN: **ESTIMACIONES INCLUYENDO ESTADOS DE CUENTA, RESUMEN DE ESTIMACIÓN, CUERPOS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, REPORTES FOTOGRÁFICO, BITÁCORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, SABANA DE FINIQUITO Y PLANOS DEFINITIVOS.**

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA: 100%
AVANCE FÍSICO DE OBRA: 100%



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

CONTRATO NÚMERO:
SPLOP/AD/FIII 078/2021

RESUMEN

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL"

MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

CONTRATO NÚMERO: SPLOP/AD/FIII 078/2021

MONTO: \$ 259,569.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTICIPO: NO SE OTORGO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2021.

PERIODO PRORROGADO: 13 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.


-----**MOTIVO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA**-----

CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 SE REALIZÓ UN RECORRIDO A LA OBRA EN COMENTO DE MANERA CONJUNTA EMPRESA Y LA RESIDENCIA DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LOS TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL", EL CUAL FUE VERIFICADO, POR LO ANTERIOR EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%.

POR LO ANTERIOR Y EN VIRTUD DE LAS INCOMFORMIDADES EXTERNADAS POR EL PROFESOR GUILLERMO HERNÁNDEZ PUERTO, PRESIDENTE DEL CÓMITE DE OBRA DE NO FIRMAR EL ACTA ENTREGA, SE DETERMINA **DAR POR TERMINADOS** LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO, MANIFIESTAN QUE HABIÉNDOSE ENTERADO DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA SU CONSTANCIA LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE EN EL MISMO LUGAR Y FECHA EN QUE SE ACTÚA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO. CONSTE. - DAMOS FE. ---

RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ




ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO



ARQ. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA
RESIDENTE DE OBRA



ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



C. EDWIN ISAAC CORTÉS CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
"GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V"