



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. MARIBEL NICOLAS GARCIA, ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA Y ROSALBA GIRON CRUZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/078/2023	FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K25030148-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 890,224.01
OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/037/2023	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 078/CM-01/2023	FECHA: 26 DE ENERO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 889,226.68
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 078/2023	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2024.
METAS INICIALES:	107.97 ML	METAS ALCANZADAS: 133.82 ML
BENEFICIARIOS:	126 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO , DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, RETIRO DE TUBERIA, DEMOLICION POR MEDIO MANUALES DE REGISTRO SANITARIO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE Ø=20 CMS Y DE Ø=30 CMS , INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A", REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON BAILARINA DE COMPACTACION Y MEDIOS MANUALES, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO.	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 889,226.68	\$ 889,226.68	\$ 000.00	
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
TOTAL	\$ 889,226.68	\$ 889,226.68	\$ 000.00	

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.:

VIM1603108G0

DIRECCIÓN:

CALLE FRAMBOYANES No. 3, PARAJE DE LAS SALINAS, SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA

VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO
RFC: VIM 1603108G0
FRAMBOYANES NO. 3
PARAJE LAS SALINAS, C.P. 68288
SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA.
TEL: 044 951 226 89 36

VANSAP INMOBILIARIA MAS URBANISMO, S.A. DE C.V.
C. JUAN CARLOS RAMIREZ PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. MARIBEL NICOLAS GARCIA
PRESIDENTA

C. ALEJANDRO GARCIA ARREHORTUA.
SECRETARIO

C. ROSALBA GIRON CRUZ
VOCAL