



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2034

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. **MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V."; LOS CC. **ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1301	AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:	FISMDF/079/2023	DE FECHA:	29 DENOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No:	TM/MP/DPRF/037/2023	DE FECHA:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No:	DCSyCOP/FIII 079/CM-01/2023	DE FECHA:	24 DE FEBRERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010143-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 4,939,367.86
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 079/2023	DE FECHA:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES:	2,240.00 M2 PAVIMENTO	METAS ALCANZADAS:	2,349.28 M2 PAVIMENTO
	604.62 ML GUARNICIONES		550.91 ML GUARNICIONES
	816.23 M2 BANQUETAS		685.52 M2 BANQUETAS
BENEFICIARIOS:	326 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2,349.28 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO; LA CONSTRUCCIÓN DE 550.91 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADA CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓ DE 70 LT; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 685.52 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: AGEB 2427 PAVIMENTO) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; GUARNICIONES Y BANQUETAS) RELIMINARES, CORTES Y AFINES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2475 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES, PAVIMENTOS, RENIVELACIONES, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2427 GUARNICIONES Y BANQUETAS) PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIÓN, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2075 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETA, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS; AGEB 2060 PRELIMINARES, CORTES Y AFINES GUARNICIÓN Y BANQUETAS, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PINTURA Y ACABADOS, Y, LIMPIEZA Y ACARREOS.		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 4,939,367.86	\$ 4,939,367.86	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 4,939,367.86	\$ 4,939,367.86	\$ -

[Handwritten signature]



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 16:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

CONTRATISTA:	XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.	XCO190510QQ7
DOMICILIO:	CALLE VICENTE GUERRERO No. 300 COL. EX HACIENDA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68133



M. Guirola
C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
REPRESENTANTE LEGAL
XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

[Signature]
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO

[Signature]
ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA

[Signature]
ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 16:30 horas del día 18 de marzo del Año 2023.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Alejandro Elías Velasco Alcántara, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y la C. Martha Nicolasa Guirola Ávalos, en su carácter Representante Legal de la empresa contratista "Xait Construcciones S.A. de C.V."

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA"** con número de obra **FIII/079/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 079/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 26 de febrero del año en curso concluyeron los trabajos relativos a la obra antes mencionada, quedando ésta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 3 (tres) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra en mención; al solicitar la presencia del comité de obra para llevar a cabo el acto protocolario de entrega-recepción, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar dicha acta entrega-recepción, esto debido a que a la fecha no se ha terminado una de las obras de drenaje en la agencia municipal, por lo que en apoyo en los vecinos y beneficiarios de esa calle no firmaran las obras terminadas; sin embargo manifiestan tener conocimiento de los tramos ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente tal como lo determinó SOAPA durante las visitas realizadas en el proceso de la obra.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime a la C. **Martha Nicolasa Guirola Ávalos**, en su carácter de Representante Legal de la empresa contratista "Xait

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Construcciones S.A. de C.V.", responsable de su ejecución de los defectos o vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.


V.- SE HACE CONSTAR

Que, derivado de los antecedentes mencionados, se elaboró el Acta Entrega-Recepción de Obra, haciendo la aclaración que se tramitará sin firmas del Comité de Obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 17:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce y al margen por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA

XAIT
CONSTRUCCIONES

POR LA CONTRATISTA



C. MARTHA NICOLASA GUIROLA ÁVALOS
REPRESENTANTE LEGAL DE
"XAIT COSTRUCCIONES S.A. DE C.V."

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO