



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE PRIVADA DE MARGARITAS PERTENECIENTE AL BARRIO EX MARQUEZADO, CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO EX MARQUEZADO, CALLES NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE MARGARITAS"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/082/2022	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K16040106-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 473,879.14
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 082/2022	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ACTA DE REINICIO DE OBRA	FECHA: 04 DE ENERO DE 2023.	
PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSIÓN:	DEL 09 DE ENERO DEL 2023 AL 22 DE FEBRERO DEL 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE ENERO DEL 2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2023
METAS INICIALES:	146.97 M	METAS ALCANZADAS: 139.80 M
BENEFICIARIOS:	133 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE TUBERÍA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBA DE PVC RD-26 DE 71 MM (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "B", MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA S TIPO "B", CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 473,743.66	\$ 412,425.52	\$ 61,318.14
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 473,743.66</b>	<b>\$ 412,425.52</b>	<b>\$ 61,318.14</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: **MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:45 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.**  
REPRESENTANTE: **C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES**  
CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**  
R.F.C.: **MMS191029LA2**  
DIRECCIÓN: **CALLE NORTE 3, No. 303, COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO.**



**C. GENESIS AISSA RIVERA LUISES**  
**MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**RECIBE LA OBRA:**  
**POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

**ARQ. PAOLA DOLORES ALDÉRETE ESCOBAR**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA CONTRATADA

**ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES**  
RESIDENTE DE OBRA