



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA EL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. EVANGELINA ELIZABETH SILVA, MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ Y EDIEL REYES ALDAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA."

<b>UBICACIÓN:</b>	<b>No.</b>	<b>NOMBRE</b>	
<b>ESTADO:</b>	020	OAXACA	
<b>REGIÓN:</b>	008	VALLES CENTRALES	
<b>DISTRITO:</b>	19	CENTRO	
<b>MUNICIPIO:</b>	067	OAXACA DE JUÁREZ	
<b>LOCALIDAD</b>	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		
<b>FONDO:</b>	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
<b>FINALIDAD:</b>	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
<b>FUNCIÓN:</b>	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.		
<b>SUB-FUNCIÓN:</b>	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO		
<b>OFICIO DE APROBACIÓN:</b>	FISMDF/083/2023	<b>FECHA:</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>CLAVE PRESUPUESTAL No.:</b>	30305-2240506K27020103-61412-2533323.		
<b>OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.</b>	NO APLICA	<b>FECHA</b>	NO APLICA
<b>OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.</b>	NO APLICA	<b>FECHA</b>	NO APLICA
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	<b>IMPORTE AUTORIZADO:</b>	\$ 64,524.93
<b>CONTRATO No.:</b>	DCSyCOP/F/III 083/2023	<b>FECHA</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2023
<b>CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES</b>	DCSyCOP/F/III 083/CM-02/2023	<b>FECHA</b>	29 DE ENERO DE 2024
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	29 DE DICIEMBRE DE 2023	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	11 DE FEBRERO DE 2024
<b>METAS INICIALES:</b>	48 ML	<b>METAS ALCANZADAS:</b>	50 ML
<b>BENEFICIARIOS:</b>	400 PERSONAS		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750 CON GRUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, APERTURA DE CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, HINCADO Y ORIENTACION DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA, APISONADO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATEIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELÉCTRICO, RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K PARA ESTRUCTURAS DE REMATE. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA PARA 1 ELECTRODO EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA Y TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE EXCAVACION,RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES, M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO,PRUEBAS,TRABAJO TERMINADO,ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0. INCLUYE: TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y CERRADO DE PUENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS NECESARIAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INTSLACION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED 100W, POTENCIA: 100W, TENSIÓN NOMINAL: 100-277 V TEMPERATURA DE COLOR: 5 700K, FLUJO LUMINOSO: 12 500 LM, IP65, IRC>80, SUPRESOR DE PICOS 4 KV, CURVA II MEDIA, CERTIFICADO NOM VIGENTE, VIDA ÚTIL: 50 000 HRS, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK, FOCELDA MARCA TORK MODELO 2021 110V,BRAZO METALICO DE CED. 30 DE 11/2" X 1 MTS, ABRAZADERAS CON TORNILLERÍA, PARA POSTE DE CONCRETO, 3 MTS DE CABLE THW CAL 14, 6 MTS DE CABLE THW CAL 12. TRAMITES Y PAGOS ANTE LA CFE INC. CONEXIONES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA.		
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA</b>			
<b>APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>IMPORTE CONTRATADO</b>	<b>IMPORTE EJERIDO</b>	<b>SALDO</b>
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 64,524.93	\$ 64,524.93	\$ 0.00





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022-2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

APORTACION ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64,524.93</b>	<b>\$ 64,524.93</b>	<b>\$ 0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. LEVI PÉREZ ALONSO** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V."  
**REPRESENTANTE:** C. LEVI PÉREZ ALONSO  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL  
**R.F.C.:** CAA161206PMA  
**DIRECCIÓN:** CALLE HIDALGO No. 9, COL. SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71250



C. LEVI PÉREZ ALONSO  
REPRESENTANTE LEGAL  
"CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V."

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
CONTRATADA

ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. EVANGELINA ELIZABETH SILVA  
PRESIDENTA

C. MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
SECRETARIA

C. HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ  
VOCAL 1

C. JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ  
VOCAL 2

C. EDIEL REYES ALDAZ  
VOCAL 3

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA." DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.