



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA EL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. EVANGELINA ELIZABETH SILVA, MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ Y EDIEL REYES ALDAZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	19	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/088/2023	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2240506K27020105-61412-2533323.		
OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.	NO APLICA	FECHA	NO APLICA
OF. AMPLIACION PRESUPUESTAL No.	TM/MP/DPRF/029/2023	FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 150,638.76
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 088/2023	FECHA	28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES	DCSyCOP/FIII 088/CM-02/2023	FECHA	29 DE ENERO DE 2024
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO:	DCSyCOP/FIII 088/CM-01/2023	FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MONTO DE CONVENIO	\$ 65,076.22	MONTO FINAL	\$ 215,714.98
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES:	70 ML	METAS ALCANZADAS:	63 ML
BENEFICIARIOS:	400 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750 CON GRUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, APERTURA DE CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, HINCADO Y ORIENTACION DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA, APISONADO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC-9-400 CON GRUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA A PIE DE CEPA, APERTURA DE CEPA EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, HINCADO Y ORIENTACION DE POSTE CON GRUA, PLOMEADO, COLOCACION DE PIEDRA BOLA, APISONADO DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RVEAD CON REMATE PREFORMADO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES, M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA., INCLUYE EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES, M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K PARA ESTRUCTURAS DE REMATE. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA PARA 1 ELECTRODO EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA Y TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K PARA TRANSFORMADORES. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA PARA 3 ELECTRODO Y ZANJA PARA EL TENDIDO DEL CONDUCTOR DESDE EL POSTE HASTA DONDE SE UBICAN LAS VARILLAS EN TERRENO TIPO III CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIMICO INTENSIFICADOR DE TIERRA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, HERRAMIENTA, PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA Y TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0. INCLUYE: TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y CERRADO DE PUENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS NECESARIAS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. TRAMITE ANTE LA CFE INC. SUPERVISION DE OBRA, LIBRANZAS, CONEXIÓN DE LA OBRA, INTERVENCIÓN FISICA, ENTREGA DE INVENTARIOS Y PLANOS DEFINITIVO, ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA A LA CFE Y</p>		



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

	<p>PUESTA EN OPERACIÓN DE LA OBRA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO VR20 INC. MATERIAL, HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO 1TR2B, INC. MATERIAL, HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE ESTRUCTURA TIPO 2CF20, INC. MATERIAL, HERRAMIENTA M. DE O. ACARREO A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y PRUEBA, TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RVEAD CON REMATE PREFORMADO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES,M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE EXCAVACION,RELLENO A VOLTEO EN MATERIAL TIPO III (COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA) MATERIALES,M DE O. HERRAMIENTA Y EQUIPO,PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO,ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE CONDUCTOR ACSR 3/0,INC. TENDIDO,EMPALMADO,TENSIONADO Y CERRADO DE PUENTES,MATERIALES,M. DE O. HERRAMIENTA,PRUEBAS NECESARIAS,DESPERDICIOS ACARREO DE MATERIALES A PIE DE LA CEPA. SUMINISTRO E INTSLACION DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LED 100W, POTENCIA: 100W, TENSIÓN NOMINAL: 100-277 V TEMPERATURA DE COLOR: 5 700K, FLUJO LUMINOSO: 12 500 LM, IP65, IRC>80, SUPRESOR DE PICOS 4 KV, CURVA II MEDIA, CERTIFICADO NOM VIGENTE, VIDA ÚTIL: 50 000 HRS, INCLUYE: BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK, FOCELDA MARCA TORK MODELO 2021 110V,BRAZO METALICO DE CED. 30 DE 1 1/2" X 1 MTS, ABRAZADERAS CON TORNILLERÍA, PARA POSTE DE CONCRETO, 3 MTS DE CABLE THW CAL 14, 6 MTS DE CABLE THW CAL 12.</p>
--	---

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 215,714.98	\$ 215,714.98	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 215,714.98	\$ 215,714.98	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LEVI PÉREZ ALONSO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. LEVI PÉREZ ALONSO
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: CAA161206PMA
 DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO No. 9, COL. SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71250



C. LEVI PÉREZ ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL
"CONSTRUCTORA ASOCIADA ANPERSA S.A. DE C.V."

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. FREDY LAVARIEGA CASTELLANOS
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. EVANGELINA ELIZABETH SILVA
PRESIDENTA

C. MARTHA GABRIELA HERNÁNDEZ LÓPEZ
SECRETARIA

C. HUGO GABRIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
VOCAL 1

C. JULIO CESAR GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL 2

C. EDIEL REYES ALDAZ
VOCAL 3

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA." DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024.