



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO PERTENECIENTE A LA COLONIA MORELOS; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA MORELOS CALLE 5 DE FEBRERO"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ACANTARILLADO
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/090/2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26020109-61412-2533322
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 090/2022
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO	13 DE FEBRERO DEL 2023
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN	DEL 14 DE FEBRERO DEL 2023 AL 30 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE FEBRERO DEL 2023.
METAS INICIALES:	AGEB 0986 (159.90 ML) AGEB 2056 (159.90 ML)
BENEFICIARIOS:	AGEB 0986 (144 PERSONAS) AGEB 2056 (144 PERSONAS)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022.</p> <p>IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,088,921.66</p> <p>FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.</p> <p>METAS ALCANZADAS: AGEB 0986 (144.73 ML) AGEB 2056 (158.83 ML)</p> <p>ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MÁQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIÁMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO 11 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS, DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD., CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 25 CM (10"), MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERÍA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIÁMETRO, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIÁMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL NO. 4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN N DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCOMEZCLADO Y COMPACTADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. MISMA QUE SE INCLUYERON EN LAS PARTIDAS: AGEB 0986 Y AGEB 2056.</p>



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2026

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA -- RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	ESTRUCTURA FINANCIERA		
	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,088,746.66	\$ 1,088,746.66	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,088,746.66</b>	<b>\$ 1,088,746.66</b>	<b>\$ 000.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. NOEMI ANTONIO PÉREZ EN SU CARÁCTER DE APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.  
 REPRESENTANTE: C. NOEMI ANTONIO PÉREZ  
 CARGO: APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL  
 R.F.C.: SIA100222RZ9  
 DIRECCIÓN: PRIVADA DE LOS COMPADRES No. 129, COL CENTRO, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, C.P. 68270


  
 ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

  
 C. NOEMI ANTONIO PÉREZ  
 SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A DE C.V.  
 APODERADA Y REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE LA OBRA:  
 POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



  
 ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

  
 ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES  
 RESIDENTE DE OBRA