



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"  
" "  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022**

EN LA CALLE CUITLAHUAC, DE LA COLONIA NETZAHUALCOYOTL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.", EL C. WILVER BAUTISTA CANO EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; MARGARITO JIMENEZ RUIZ, JACOBO FLORENCIO MARTINEZ, Y FERMIN MARTIÑON SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM COLONIA NETZAHUALCOYOTL CALLE CUITLAHUAC."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	019	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/091/2022	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305 -2130504K26010 121 -61412-2533322		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 724,087.54
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 091/2022	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 091/CM-01/2022	FECHA:	31 DE ENERO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023		
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE FEBRERO DE 2023
METAS INICIALES:	172.19 ML	METAS ALCANZADAS:	152.25 ML
BENEFICIARIOS:	155 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" , RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM Y BANQUETA DE 8 CM, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12"), INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24", MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 0.30 X 0.42 INTERIOR Y DE 0.25 M. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL R33 FIII	\$ 723,986.64	\$687,687.10	\$36,299.54
OTROS			
TOTAL	\$723,986.64	\$687,687.10	\$36,299.54

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. WILVER BAUTISTA CANO EN SU CARÁCTER DE: APODERADO LEGAL, DE LA EMPRESA: "GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V."  
**REPRESENTANTE :** C. WILVER BAUTISTA CANO  
**CARGO :** APODERADO LEGAL  
**R.F.C. :** GPI130118820  
**DIRECCIÓN:** CALLE SIN NOMBRE, TOTONTEPEC, TOTONTEPEC, VILLA DE MORELOS, OAXCA C.P. 70250

**"GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V."  
C. WILVER BAUTISTA CANO  
APODERADO LEGAL**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

**ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
CONTRATADA**

**ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES  
RESIDENTE DE OBRA**

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

**C. MARGARITO JIMENEZ RUIZ.  
PRESIDENTE**

**C. JACOBO FLORENCIO MARTÍNEZ.  
SECRETARIO**

**C. FERMIN MARTÍN SÁNCHEZ.  
TESORERO**