



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE JUSTICIA SOCIAL, DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.", LA C. PRISCA PEDRO JOSE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; BASILIA HERNÁNDEZ CANSECO, PILAR PACHECO ANTONIO Y IRMA GUILLERMINA CORTEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JUSTICIA SOCIAL Y VENUSTIANO CARRANZA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"			
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN:	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL			
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/105/2022	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2022	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305 -2130504K26010 129 -61412-2533322			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1,034,122.03	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 105/2022	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	23 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023			
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE FEBRERO DE 2023	
METAS INICIALES:	391.89 ML	METAS ALCANZADAS:	385.30 ML	
BENEFICIARIOS:	353 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" , RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"), INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24", RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.80 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.			
APORTACIONES TRANSFERENCIAS	Y	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL R33 FIII		\$ 1,033,937.80	\$ 1,029,985.26	\$ 3,952.54
OTROS				
TOTAL		\$1,033,937.80	\$1,029,985.26	\$ 3,952.54

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. PRISCA PEDRO JOSE EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **"ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V."**, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. PRISCA PEDRO JOSE
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. : EGC190205KQ5
DIRECCIÓN: PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTI S/N, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71230.



ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V."
R.F.C.: EGC190205KQ5
Cel. 9512408453
C. PRISCA PEDRO JOSE
ADMINISTRADOR UNICO

1ra. Privada de José Martí, S/N.
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, México.
E-mail: constructoraglobelf@outlook.com
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA

ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. BASILIA HERNÁNDEZ CANSECO.
PRESIDENTA

C. PILAR PACHECO ANTONIO.
SECRETARIA

C. IRMA GUILLERMINA CORTEZ GONZÁLEZ.
TESORERA