



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

EN LA CALLE PITAXOO, DE LA COLONIA MONTE ALBAN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V.", EL C. OMAR MARIN HERRERA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC: JUAN LOPEZ CRUZ, MARIA MAGDALENA CASTILLO PELAEZ Y JORGE RAFAEL CANO HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE PITAXOO."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE		
ESTADO:	020	OAXACA		
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES		
DISTRITO:	019	CENTRO		
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ		
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM		
DATOS GENERALES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"			
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN:	2.1.-PROTECCION AMBIENTAL			
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/106/2022	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2022	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305 -2130504K26010 130 -61412-2533322			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 632,342.74	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 106/2022	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	16 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023			
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE ENERO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023	
METAS INICIALES:	159.01 ML	METAS ALCANZADAS:	154.10 ML	
BENEFICIARIOS:	144 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24", RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 , EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 30 CM. (12"), MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.			
APORTACIONES TRANSFERENCIAS	Y	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL R33 FIII		\$ 632,235.76	\$595,931.75	\$36,304.01
OTROS				
TOTAL		\$632,235.76	\$595,931.75	\$36,304.01



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL **C. OMAR MARIN HERRERA** EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: "**GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V.**", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: / "GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V.",
REPRESENTANTE : / C. OMAR MARIN HERRERA
CARGO : / ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. : / GCO1712072K8
DIRECCIÓN: CAMINO DEL TARRASTRO No. 736, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C.P. 68270


C. OMAR MARIN HERRERA
ADMINISTRADOR UNICO
"GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V.",
GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. GCO1712072K8
CAMINO DEL TARRASTRO No. 736
COL. TLALIXTAC DE CABRERA,
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ	
	ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA	ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA
POR EL COMITÉ DE OBRA	
	C. JUAN LOPEZ CRUZ PRESIDENTE
	C. MARIA MAGDALENA CASTILLO PELAEZ. SECRETARIA
	
C. JORGE RAFAEL CANO HERNANDEZ TESORERO	