

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REUNIDOS EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA ALAMEDA DE LEON, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V.", LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA Y ALEXANDER KARMINSKI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO ALAMEDA DE LEÓN".

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL
DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.2.- DESARROLLO COMUNITARIO	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISDMDF/114/2022	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	303052220506K28010002 61412 2533322, 303052220506K28010202 61412 2533522	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2'890,000.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/AD/FIII 114/2022	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022
No. OFICIO DE SUSPENSIÓN:	DOPyM/2239/2022	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2022.
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/0249/2023	FECHA: 14 DE ENERO DEL 2023.
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN	DEL 16 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023.	
No. OFICIO DE SUSPENSIÓN PARCIAL:	DOPyM/DCOC/0959/2023	FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2023
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/DCOC/1178/2023	FECHA: 08 DE MARZO DEL 2023.
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN	DEL 09 DE MARZO DEL 2023 AL 13 DE MARZO DEL 2023.	
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE ENERO DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2023.
METAS INICIALES:	730.48 M2	METAS ALCANZADAS: 909.30 M2
BENEFICIARIOS:	100 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: HABILITADO Y DESHABILITADO DE TAPIAL PREVENTIVO DE OBRA A BASE DE POLINES 4" X 4" A CADA 1.22 MTS, CONTRAVENTADOS CON DUELA DE 1"x4" A CADA 1.22 MTS. FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 3ra DE 9 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA 90%, DE 2.00 ML DE ALTO, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN SIN RECUPERACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60X40 CMS CON UN ESPESOR DE 7 A 8 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE FIRME DE CAL Y/O CEMENTO DE 6 A 7 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE TAPA DE 60X40 DE CONCRETO COLADO, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE TAPA DE REGISTRO METALICA DE 80 X 80 CMS, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN DE REGILLA PLUVIAL METALICA DE 80 X 80 CM POR MEDIOS MANUALES, LIBERACIÓN CON RECUPERACIÓN DE BOLARDOS, INTEGRACIÓN DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 X 10 CM DE ESPESOR ACABADO MARTELINADO, REINTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA RECUPERADA DE 20 X 20 CM DE 6 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 20 X 20 CM DE 7 A 8 CMS DE ESPESOR ACABADO MARTERINADO, INTEGRACION DE PIEDRA LAJA DE MONTE DE MEDIDA VARIABLE DE 6.00 CM DE PERALTE PROMEDIO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 80 X 80 CMS, A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2/12 X 3/16 REFORZADA CON REDONDO DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, EJECUCION DE CALA ARQUITECTONICA DE 50 X 50 CM, INTEGRACION DE ARGOLLA A BASE DE REDONDO DE 1/2", FIJADA MEDIANTE ANCLAS EN BASE DE CONCRETO, INTEGRACION DE TAPA DE REGISTRO DE 74 X 54 CMS A BASE DE MARCODE ANGULO DE ACERODE 1 1/2X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 2 X 3/16 REFORZADA CON REDONDODE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, REINTEGRACION DE BOLARDOS EXISTENTES, PREVIA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, LIMPIEZA MECANICA DE ARRIATES DE PIEDRA CANTERA, POR MEDIO DE JABON, NEUTRO, CEPILLO DE CERDAS NATURALES Y AGUA, ACABADO MARTELINADO DE PIEDRA CANTERA EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, LIBERACION DE JUNTAS DETERIORADAS DE CAL CON ALAMBRO Y CINCEL, INTEGRACION DE JUNTAS DE CAL DE 1.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES A BASE DE ESCOBA, AGUA Y PALA EN ÁREA DE INTERVENCIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO EN BOTE CARRETELLA O A UNA DISTANCIA MAX. 50M, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA, LIMPIEZA DE REGISTROS MEDIDAS VARIABLES NO MAYOR A 1.00 X 1.00 MTS, RETIRODE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS LIBERACIONES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS A MANO CON BOTE Y CARRETELLAS A UNA DISTANCIA MAX DE 50 M A SEGUNDA ESTACION, ACARREO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A UNA DISTANCIA DE 8 KM</p>	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2'889,801.12	\$ 2'889,801.12	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 2'889,801.12	\$ 2'889,801.12	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V."
 REPRESENTANTE: ARQ. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: RFC: GCA090811XA
 DIRECCIÓN: SANTOS DEGOLLADO No. 117 COL. CENTRO OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, CP 68000.



GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE S.A. DE C.V.
 R.F.C. GCA090811XA
 REG. I.M. S.S. 06954643 10 5
 SANTOS DEGOLLADO No. 117
 COL. CENTRO, OAXACA, OAX.
 C.P. 68000 TEL./FAX 01(951)5155896
 e-mail: gpc.altofonte@tutmail.com

"GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V."
 C. GUADALUPE ELIZABETH GARCIA ENRIQUEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ
 PRESIDENTE

C. ROSA MARÍA SALDAÑA.
 SECRETARIA

C. ALEXANDER KARMINSKI
 VOCAL