



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

REUNIDOS EN EL ANDADOR DEL SOL, PERTENECIENTE A LA AGENCIA CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.; LOS CC. MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA, ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. DAVID CARREÑO DIAZ, ADRIANA SOLEDAD LOPEZ MENDOZA, LEONOR MARGARITA LOPEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LOSA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DEL SOL, ENTRE PRIVADA DEL SOL Y MÁRTIRES DE TACUBAYA, AGENCIA CANDIANI."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/115/2021	FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2021.
OFICIO DE MODIF. PRESUPUESTAL No:	TM/SECP/DSI/MP/012/2021	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210500303K1216141222533321	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 6'208,892.31
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 115/2021	FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2021.
No. OFICIO DE SUSPENSION	SUBDIRCOP/0640/2021	FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	SUBDIRCOP/0755/2021	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION	DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2022.	
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE OCTUBRE DEL 2021.	FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE FEBRERO DEL 2022.
METAS INICIALES:	682.18 M2	METAS ALCANZADAS: 478.07 M2
BENEFICIARIOS:	301 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CANAL PROVISIONAL PARA DESVÍO DE AGUA PLUVIAL Y DRENAJE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA CLASIFICADA DE 1 1/2", SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR DE MATERIAL MEJORADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA ESTABILIZACION DEL TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS, LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 20 CM. HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADO CON VARILLAS; CHAFLÁN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE CATETO; LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON UN ESP. TOTAL DE 20 CMS. CON VIGUETA PRET. VT-14, BOVEDILLA 60-25-16, DE 14 CM. DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO, LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=250 KG/CM2; TRABE DE 15X30 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL #2, CADENA O CASTILLO DE 20 X 15 CMS. DE SECCION, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS; DEMOLICION Y REPOSICIÓN DEBANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, SIN ARMAR; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 30 CM (12"); CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS; MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO; POZO DE VISITA RECTANGULAR DE PROFUNDIDAD INTERIOR; CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION DE 0.40 X 060 (MEDIDAS INTERIORES) Y DE 0.40 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICON PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO INTERIOR PULIDO; CONCRETO CICLOPEO PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN AREAS DE DERRUMBE; CIMBRA PERDIDA EN MUROS; POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE ARRATIE; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA YACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 6'208,892.31	\$ 6'208,892.31	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 6'208,892.31	\$ 6'208,892.31	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: CDO171023SB0
 DIRECCIÓN: CALLE CHIHUAHUA NO. 69, SANTA ROSA 1A SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69005

C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO
Calle Chihuahua N. 69, Col. Santa Rosa 1A, Sección
Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oax.
C.P. 69005

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA



POR EL COMITÉ DE OBRA

C. DAVID CARREÑO DIAZ
PRESIDENTE

C. ADRIANA SOLEDAD LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA

C. LEONOR MARGARITA LOPEZ MENDOZA
VOCAL