



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



EN LA CALLE CRESPO DE LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CRESPO".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
COLONIA:	0701	COLONIA LAURELES

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 FONDO III APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/019/2020	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102231180200104K1186141222533320		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 545,843.64
CONTRATO No.:	SPLOP/IRE/F/III 019/2020	FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	756.35 METROS LINEALES	METAS ALCANZADAS:	756.35 METROS LINEALES
BENEFICIARIOS:	226 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 756.35 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II Y III, CAMA DE ARENA PAR APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO "A" DE 0.70 X 0.70 X 1.07M. PARA RANGOS DE TUBERIA DE (51 MM A 101 MM) 2" - 4" DE DIAMETRO, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS(BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y ACARREOS FUERA DEL LUGAR.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 545,549.22	\$ 545,549.22	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 545,549.22	\$ 545,549.22	\$ 0.00



OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019-2021
 "2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE: **APODERADO LEGAL**, DE LA EMPRESA: **"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ
CARGO : APODERADO LEGAL
R.F.C. : EMT150220EEA
DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INT. 6, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050

"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ APODERADO LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

 OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021 C. CARLOS MORENO GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE		 OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021 C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		C. JULIO PRESA OZUNA RESIDENTE DE OBRA