



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

REUNIDOS EN LA CALLE AGUA MARINA DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V."; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/040/2020	FECHA:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300118K1196141222533320.	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 455398.04
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/IRE/FIII 040/2020	FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DEL 2020.
METAS INICIALES:	182.20 ML	METAS ALCANZADAS:	178.90 ML
BENEFICIARIOS:	164 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL A MANO PARA ENTREGA DE OBRA.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 455,264.81	\$ 444,847.40	\$ 10,417.41
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 455,264.81	\$ 444,847.40	\$ 10,417.41



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ</u>
CARGO:	<u>APODERADO LEGAL</u>
R.F.C.:	<u>EMT150220EEA</u>
DIRECCIÓN:	<u>CALLE PENSAMIENTOS NO. 617 INT. 5, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050</u>

C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ
EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES
PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE**

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. JOEL VENTURA MUGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA