



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

EN LAS CALLE LOS MANGALES, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V."; LOS CC. ARQ. CARLOS MORENO GÓMEZ, ING. GERARDO VÁSQUEZ MORENO, ARQ. INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES, ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE LOS MANGALES".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0901	AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	3.- DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN:	3.3.- COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
SUB-FUNCIÓN:	3.3.5.- ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/083/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203103351200100106K1206141222533320
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/IRE/FIII 083/2020
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	12.00 PIEZA
BENEFICIARIOS:	48 PERSONAS
DEFECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 325,451.63
DEFECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2021
METAS ALCANZADAS:	12.00 PIEZA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOCE ACOMETIDAS AÉREAS MONOFÁSICAS Y DOCE MURETES DE MEDICIÓN MONOFÁSICA PREFABRICADOS DE CONCRETO; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: A) PRELIMINARES, B) POSTES, C) ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, D) ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, E) CONDUCTOR, F) TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, G) RETENIDAS, H) ACOMETIDAS, I) ENTREGA DE OBRA J) EXTRAORDINARIOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 324,862.04	\$ 218,314.33	\$ 106,547.71
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 324,862.04	\$ 218,314.33	\$ 106,547.71

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


CONTRATISTA: "SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. SCE140920EV8
DOMICILIO: CALLE INDEPENDENCIA No. 35, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68276




SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
R.F.C. SCE140920EV8
INDEPENDENCIA NO. 35
C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
"SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V."



C. CARLOS MORENO GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE


C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA PÚBLICA


C. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA