

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.



FONDO III, "FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL."

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD  
\* \* \* \* \*

**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**



EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ; EL C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE HUAJUAPAN."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS

DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD		
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/102/2020	DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100118K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 616,896.75
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.	SPLOP/IRE/FIII 102/2020	DE FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	15 PZA	METAS ALCANZADAS:	4 PZA
BENEFICIARIOS:	60 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, POSTERIA, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACOMETIDA Y ENTREGA DE OBRA.		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 616,177.48	\$ 551,918.30	\$ 64,259.18
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 616,177.48</b>	<b>\$ 551,918.30</b>	<b>\$ 64,259.18</b>

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL."

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE  
ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES  
DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. ING. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA "**SUNNY  
CHEPILL S.A. DE C.V.**"; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A  
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO,  
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. ING. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: SCE140920EV8  
DOMICILIO: INDEPENDENCIA NO. 35; COL. TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276



SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.  
R.F.C. SCE140920EV8  
INDEPENDENCIA NO. 35  
C. ING. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



C. CARLOS MORENO GOMEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA  
MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y  
SEGUIMIENTO DE OBRA



C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

RECEPCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA

C. JULIO PRESA OZUNA  
RESIDENTE DE OBRA