

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ; EL C. **EYMAR D ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA "**SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.**" LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE TOPACIO.**"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD		
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/107/2020	DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100110K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 449,584.19
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	DE FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO No.	SPLOP/IRE/FIII 107/2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE DICIEMBRE DE 2020	METAS ALCANZADAS:	2 PZAS
METAS INICIALES:	2 PZAS		
BENEFICIARIOS:	8 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, POSTES, RETENIDAS, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACOMETIDAS, REPOSICIÓN DE BANQUETA Y ENTREGA DE OBRA, EXTRAORDINARIO.		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 449,146.58	\$ 446,798.34	\$ 2,348.24
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 449,146.58	\$ 446,798.34	\$ 2,348.24

(Handwritten signatures and initials)

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA "**SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.**"; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. SCE140920EV8
DOMICILIO: INDEPENDENCIA NO. 35, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68276



[Handwritten signature]
SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.
RP-140920EV8
INDEPENDENCIA NO. 35
TRINIDAD DE VIGUERA
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
68276
C. EYMARD ISRAEL BERNAL HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

[Handwritten signature]
C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE

[Handwritten signature]
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

[Handwritten signature]
C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

[Handwritten signature]
C. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA

**DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA**