



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DISTRITO FEDERAL"

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

EN LA CALLE PERIFERICO, AGENCIA DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA "INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VÁSQUEZ MORENO, INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES, ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AGENCIA DONAJÍ EN CALLE PERIFERICO, ENTRE GARCÍA VIGIL Y ALVARO OBREGÓN".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0401	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	3.- DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN:	3.3.- COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
SUB-FUNCIÓN:	3.3.5.- ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/112/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203103351200200104K1206141222533320
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/IRE/FIII 112/2020
FECHA DE INICIO REAL:	21 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	6.00 PIEZA
BENEFICIARIOS:	24 PERSONAS
DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 443,183.72
DE FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2021
METAS ALCANZADAS:	9.00 PIEZA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVE PIEZAS DE ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA C.F.E., DOS DE PC-12-750, Y UNO DE PC-9-400; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 1) PRELIMINARES, 2) POSTES, 3) ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, 4) ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN 5) CONDUCTOR, 6) TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, 7) RETENIDAS, 8) ACOMETIDA Y 9) ENTREGA DE OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 442,683.09	\$ 442,683.09	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 442,683.09</b>	<b>\$ 442,683.09</b>	<b>\$ -</b>



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. /  
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL /  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" /

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA /  
EJERCICIO 2020 /

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. /

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA "INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. /

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. /

ENTREGA LA OBRA:

CONTRATISTA: "INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." /  
REPRESENTANTE: C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES /  
CARGO: DIRECTOR GENERAL /  
R.F.C. IEA081010376 /  
DOMICILIO: AVENIDA FERROCARRIL No. 403 INT. 1, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228

C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES  
DIRECTOR GENERAL  
"INGENIERÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE,  
S.A. DE C.V."


RECIBE LA OBRA:  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. CARLOS MORENO GÓMEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS  
PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y  
SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA / DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA

C. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA  
RESIDENTE DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021