



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020



REUNIDOS EN LA CALLE LAJRELES, DE LA COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. **CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA **MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.**; LOS CC. **CARLOS MORENO GOMEZ**, **GERARDO VASQUEZ MORENO**, **INES ANGEL DIAZ ANGELES** E **ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE**, **SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA**, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA** Y **RESIDENTE DE LA OBRA**, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS C. **ROSALINO FLORENCIO SANTIAGO CRUZ**, **CUAUHTÉMOC SANCHEZ NUÑEZ** Y **JUAN PEDRO MONTERROSA MORALES** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMITE DE OBRA** RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA REFORESTACIÓN, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES**".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB FUNCIÓN	2.2.1 URBANIZACION:		
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/149/2020	DE FECHA:	14 DE DICIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102211210200123K1216141222533320	IMPORTE AUTORIZADO	\$ 1,452,982.56
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	DE FECHA:	23 DE DICIEMBRE DEL 2020
CONTRATO No.	SPLOP/IRE/F/III 149/2020		
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	13 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	1,287.67 M2	METAS ALCANZADAS:	1,257.35 M2
BENEFICIARIOS:	221 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS., SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,452,486.27	\$ 1,452,486.27	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,452,486.27	\$ 1,452,486.27	\$ -

(Handwritten signature)



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. MCP191028AJ7
DOMICILIO: CALLE ZINC N° 102, INT. 3, COL. MINERIA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. C.P. 71232.

C. CARLOS ALAN VASQUEZ ZARATE
ADMINISTRADOR ÚNICO
MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA:

MBlok
Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A. de C.V.

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. CARLOS MORENO GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

C. ISAÍAS ALBERTO ZARATE NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. ROSALINO FLORENCIO SANTIAGO CRUZ
PRESIDENTE

C. CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ NUÑEZ
SECRETARIO

C. JUAN PEDRO MONTERROSA MORALES
TESORERO