



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA: "INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUELICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM EN LAS CALLES, HUITZILOPOCHTLI, NEZAHUALCOYOTL, PRIMERA PRIVADA DE NEZAHUALCOYOTL, PROLONGACIÓN DE NEZAHUALCOYOTL Y ARROYO PRINCIPAL."

	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	3 DESARROLLO ECONÓMICO	
FUNCIÓN:	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	
SUBFUNCIÓN:	3.3.5 ELECTRICIDAD	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/145/2020	FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203103351200400103K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2'902,746.29
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/IRE/FIII 145/2020	FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE FEBRERO DEL 2021.
METAS INICIALES:	43.00 POSTE	METAS ALCANZADAS: 48 POSTE
BENEFICIARIOS:	1,161 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CALLE HUITZILOPOCHTLI, CALLE NETZAHUALCOYOTL, PRIMERA PRIVADA DE NEZAHUALCOYOTL, PROLONGACIÓN DE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ARROYO PRINCIPAL.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2'902,453.04	\$ 2'902,453.04	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 2'902,453.04	\$ 2'902,453.04	\$ 000.000



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL**, DE LA EMPRESA: "**INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.**"; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:30 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."
 REPRESENTANTE: C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES
 CARGO: DIRECTOR GENERAL
 R.F.C.: IEA081010376
 DIRECCIÓN: AVENIDA FERROCARRIL NO. 403 INT. 1, COL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228

[Handwritten signature of C. Luis Ramón Calderón Reyes]

C. LUIS RAMÓN CALDERÓN REYES
"**INGENIERÍA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.**"
DIRECTOR GENERAL



RECIBE LA OBRA:



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ	
<p>OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021</p> <p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>C. CARLOS MORENO GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021</p> <p>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA</p>
<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>C. INES ANGEL DIAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>C. JOEL VENTURA MUGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA</p>