



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

REUNIDOS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO AGENCIA CANDIANI; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MARZO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. LAURA VELASQUEZ LOPEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LÓPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ."

| UBICACIÓN  | NUMERO | NOMBRE                         |
|------------|--------|--------------------------------|
| ESTADO:    | 020    | OAXACA                         |
| REGIÓN:    | 08     | VALLES CENTRALES               |
| DISTRITO:  | 19     | CENTRO                         |
| MUNICIPIO: | 067    | OAXACA DE JUÁREZ               |
| LOCALIDAD: | 0101   | AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI |

| DATOS GENERALES  |   |
|--|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:                                | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   |
| FONDO:   | III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"  |
| FINALIDAD:   | 2.- DESARROLLO SOCIAL.  |
| FUNCIÓN:   | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.  |
| SUBFUNCIÓN:  | 2.2.1.- URBANIZACIÓN  |
| OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:                        | FISMDF/150/2020   |
| FECHA:   | 14 DE DICIEMBRE DE 2020.  |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.:                                  | 31111203102211210500104K1216141222533320  |
| IMPORTE AUTORIZADO:                                      | \$ 1,725,792.13   |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN:                                  | CONTRATO  |
| CONTRATO No.:  | SPLOP/IRE/FIII 150/2020   |
| FECHA:   | 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.   |
| OFICIO DE NOTIFICACION DE REINICIO Y PRORROGA DE TIEMPO: | SUBDIRCOP/0136/2021   |
| FECHA:   | 04 DE FEBRERO DE 2021.  |
| FECHA DE INICIO REAL:                                    | 04 DE FEBRERO DEL 2021  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                    | 20 DE MARZO DEL 2021.   |
| METAS INICIALES:   | 1159.07 M2  |
| METAS ALCANZADAS:  | 1159.07 M2  |
| BENEFICIARIOS:   | 126 PERSONAS  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:                                | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN 50 MTS; CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIECAVADORA) EN MATERIAL TIPO I; AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS; CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO; RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE; REDUCTOR DE VELOCIDAD ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2. T.M.A. DE 19MM; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. A MANO; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. |

| ESTRUCTURA FINANCIERA                 |                        |                        |                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS         | IMPORTE CONTRATADO     | IMPORTE EJERCIDO       | SALDO            |
| APORTACIÓN ESTATAL                    | \$ 000.00              | \$ 000.00              | \$ 000.00        |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII) | \$ 1,724,710.69        | \$ 1,724,710.69        | \$ 000.00        |
| APORTACIÓN BENEFICIARIO               | \$ 000.00              | \$ 000.00              | \$ 000.00        |
| PROGRAMA FEDERAL                      | \$ 000.00              | \$ 000.00              | \$ 000.00        |
| OTROS                                 | \$ 000.00              | \$ 000.00              | \$ 000.00        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$ 1,724,710.69</b> | <b>\$ 1,724,710.69</b> | <b>\$ 000.00</b> |



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA VELASQUEZ LOPEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA, DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:25 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:





NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **C. LAURA VELASQUEZ LOPEZ**  
 CARGO: **ADMINISTRADORA ÚNICA**  
 R.F.C.: **CSE1402177MB**  
 DIRECCIÓN: **CALLE FRAMBUESA NO 2, RESIDENCIAL MONTE MAGNO, XALAPA, VERACRUZ. C.P. 91193**

*[Handwritten Signature]*  
 C. LAURA VELASQUEZ LOPEZ  
 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ S.A. DE C.V.  
 ADMINISTRADORA ÚNICA

**Construcciones y Servicios Especializados "TUNEZ"**  
 R.F.C. CSE1402177MB

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

|   |   |
|---|---|
| <br><b>OAXACA DE JUÁREZ</b><br><b>C. CARLOS MORENO GOMEZ</b><br>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS<br>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE<br>MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | <br><b>OAXACA DE JUÁREZ</b><br><b>C. GERARDO VASQUEZ MORENO</b><br>SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA<br>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA |
| <br><b>C. ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES</b><br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA   | <br><b>C. AURORA REYES BAUTISTA</b><br>RESIDENTE DE OBRA   |