

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

OAXACA
ESTADO PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
1917-1929 • 2019-2021



EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO, COLONIA LA CASCADA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 21 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. **BONIFACIO SALAZAR NICOLAS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA " DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V."** LOS CC. **CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL	OFICIO DE DIFERIMIENTO No. SUBDIRCOP/579/2020	
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	FECHA DE DIFERIMIENTO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	
SUB FUNCIÓN	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	PERIODO DE DIFERIMIENTO: DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE ENERO DEL 2021	
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/025/2020	DE FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102231180400105K1186141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 259,767.35
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.	SPLOP/FIII 025/2020	DE FECHA:	24 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE ENERO DEL 2021
METAS INICIALES:	97.23 ML	METAS ALCANZADAS:	97.23 ML
BENEFICIARIOS:	88 PERSONAS		

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD- 26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE Fo. Fo. DE (76MM) 3" DE DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN TODA LA OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE, MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 12 CM DE ESPESOR. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 258,270.16	\$ 258,270.16	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 258,270.16	\$ 258,270.16	\$ -

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL."

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE
ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. BONIFACIO SALAZAR NICOLAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "DISEÑO Y EJECUCION DE
OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V." ; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE: C. BONIFACIO SALAZAR NICOLAS
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. DEO170609AZ7
DOMICILIO: CALLE 12 No.12, FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. C.P. 68370



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE
OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V.

FRACC. COSTA VERDE
AV. 15 CALLE 12 No. 12, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, C.P. 68370

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA,
SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA

C. VANESSA AIME PÉREZ PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA