



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

REUNIDOS EN LA CALLE PRIVADA DEL HIGO, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y MISAEEL FRANCO ORTIZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA PRIVADA DEL HIGO".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1001	AGENCIA DE POLICIA SAN LUIS BELTRAN

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/027/2020 ✓ FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200102K1216141222533320 ✓ IMPORTE AUTORIZADO: \$ 788,474.64 ✓
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 027/2020 ✓ FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2020. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.
METAS INICIALES:	624.80 M2 ✓ METAS ALCANZADAS: 564.05 M2
BENEFICIARIOS:	624 PERSONAS ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, BARRIDO DE LA SUPERFICIE A REPAVIMENTAR CON MEDIOS MANUALES, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSIÓN ASFALTICA, POREO CON MEZCLA ASFALTICA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE 0.40 X 0.26 X 0.12 X 00.14 MTS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES Y EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 739,761.23	\$ 739,761.23	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 739,761.23	\$ 739,761.23	\$ 000.00



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

OAXACA

CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO** EN SU CARÁCTER DE **APODERADA LEGAL**, DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **14:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO**
CARGO: **APODERADA LEGAL**
R.F.C.: **MAL161108IB0**
DIRECCIÓN: **PROLONGACIÓN SAN LORENZO NO. 105 INT. 21, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN),
CORONANGO, PUEBLA. C.P. 72680**

C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO
MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

 <p>OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021</p> <p>C. CARLOS MORENO GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</p>	 <p>OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021</p> <p>C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA</p>
<p>C. INES ANGEL DIAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA</p>	<p>C. MISAEL FRANCO ORTIZ RESIDENTE DE OBRA</p>

RFC: MAL 161108 IB0