



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

REUNIDOS EN LA CALLE OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS, COLONIA AMPLIACION JARDIN; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y MISAEL FRANCO ORTIZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0401	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACIÓN	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/057/2020	FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200111K1216141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,192,649.99
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 057/2020	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.
METAS INICIALES:	76.49 M3	METAS ALCANZADAS: 76.49 M3
BENEFICIARIOS:	173 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P. V. S. M., SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, CON CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65 % DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA ARENA AL 95 % DE SU P. V. S. M., CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, BARRIDO DE SUPERFICIE A PAVIMENTAR POR MEDIOS MANUALES, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20, REBAJADO EN UN 50% CON GASOLINA; E UNA PROPORCION DE 1.5 LTS/M2, POREO CON MEZCLA ASFALTICA DE ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM TENDIDO CON MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, CONCRETO PRODUCIDO EN PLANTA, TENDIDO CON PAVIMENTADORA ASFALTICA (FINISHER) DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORA CON CEMENTO AC-20 CON AGREGADOS PETREOS DE 3/4" A FINOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3 MTS., SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA LINEAS DE TRAFICO Y VIALIDAD EN RAYAS LATERALES Y CENTRALES CON PINTARAYAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,137,756.90	\$ 1,137,756.90	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,137,756.90</b>	<b>\$ 1,137,756.90</b>	<b>\$ 000.00</b>



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**OAXACA**

CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**EJERCICIO 2020**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO** EN SU CARÁCTER DE **APODERADA LEGAL**, DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO**  
 CARGO: **APODERADA LEGAL**  
 R.F.C.: **MAL161108IB0**  
 DIRECCIÓN: **PROLONGACIÓN SAN LORENZO NO. 105 INT. 21, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA. C.P. 72680**

  
 \_\_\_\_\_  
**C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO**  
**MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**  
**APODERADA LEGAL**

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

   <b>C. CARLOS MORENO GOMEZ</b> <b>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</b>	 <b>OAXACA DE JUÁREZ</b> <b>PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD</b> <b>2019-2021</b> <b>C. GERARDO VASQUEZ MORENO</b> <b>SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA</b>
 _____ <b>C. INES ANGEL DIAZ ANGELES</b> <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>	  _____ <b>C. MISAEL FRANCO ORTIZ</b> <b>RESIDENTE DE OBRA</b>