



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO CULTURAL DE LA INGENIERÍA
2019-2021

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN EL ANDADOR B, COLONIA DAMNIFICADOS, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 22 DE ENERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DAMNIFICADOS, EN ANDADOR B."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL.
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/116/2020
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190100103K1196141222533320
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 67,280.39
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 116/2020
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE ENERO DE 2021
METAS INICIALES:	30.60 ML
METAS ALCANZADAS:	23.58 ML
BENEFICIARIOS:	28 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 0.00 A 10 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTONA; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II Y III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA 23.58 ML PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM-F2947-12, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE Fo.Fo. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 0. A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADOY , LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 66,955.63	\$ 66,955.63	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 66,955.63	\$ 66,955.63	\$ 000.00



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ** EN SU CARÁCTER **APODERADO LEGAL** DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12: 15 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ**
CARGO: **APODERADO LEGAL**
R.F.C.: **EMT150220EEA**
DIRECCIÓN: **CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INTERIOR 6, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68050**



C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ
EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



C. CARLOS MORENO GOMEZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA