



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN LA CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO, BARRIO DE XOCHIMILCO, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/118/2020	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102231180400109K1186141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 384,748.08
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 118/2020	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2021
METAS INICIALES:	168.50 ML	METAS ALCANZADAS: 168.50 ML
BENEFICIARIOS:	151 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE ADOQUIN TIPO HUESO DE MEDIDAS COMERCIALES, LIBERACIÓN DE PIEDRA PORFIDO EN ARROYO VEHICULAR, LIBERACIÓN CON MEDIOS MANUALES (CUÑA Y MARRO) DE BANQUETA CONFORMADA POR SILLARES DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 CMS., DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA EXISTENTE, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6" (51 MM A 151 MM) EN SISTEMA DE AGUA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD-26 DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 MM (4") DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULA HASTA 6", HECHA CON MURO DE TABICON DE 14 CMS. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN SIMILIAR AL EXISTENTE DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO Y REINTEGRACIÓN DE PIEDRA PORFIDO DE 30 X 30 CMS., SUMINISTRO Y REINTEGRACIÓN DE PIEDRA CANTERA DE 60 X 40 CMS., MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA, RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES DE BARANDAL DE HERRERIA DE 3.00 X 0.90 MTS. DE ALTURA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 384,610.46	\$ 384,610.46	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 384,610.46	\$ 384,610.46	\$ 000.00



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ** EN SU CARÁCTER **APODERADO LEGAL** DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **15:20** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ**
 CARGO: **APODERADO LEGAL**
 R.F.C.: **EMT150220EEA**
 DIRECCIÓN: **CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INTERIOR 6, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68050**

C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ

EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

 C. CARLOS MORENO GOMEZ. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE	 C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA
 C. INES ANGEL DIAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA	 C. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA

