



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



REUNIDOS EN LA **CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ, BARRIO DE XOCHIMILCO**, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **11:30 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2021**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL** DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**; LOS **CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ."**

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL.
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/120/2020
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300122K1196141222533320
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 915,125.52
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 120/2020
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2020.
OFICIO DE NOTIFICACION DE REINICIO Y PRORROGA DE TIEMPO:	SUBDIRCOP/0197/2021
FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2021.
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE MARZO DEL 2021
METAS INICIALES:	304.59 ML
METAS ALCANZADAS:	259.59 ML
BENEFICIARIOS:	274 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA LAJA DE CANTERA, JUNTEADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, LIBERACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ASENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA DE RIO; DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.), RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") Y 30 (12") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM-F2947-12, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.), CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION DE 0.30 X 0.42 (MEDIDAS INTERIORES) Y DE 0.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE 15 CMS. DE ESPESOR; REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PIEDRA LAJA DE CANTERA Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 915,082.22	\$ 915,082.22	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 915,082.22	\$ 915,082.22	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ EN SU CARÁCTER APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12: 15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ
 CARGO: APODERADO LEGAL
 R.F.C.: EMT150220EEA
 DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INTERIOR 6, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68050



C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ


EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE




C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA



C. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

