



OAXACA DE JUÁREZ
MAYORADO CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

REUNIDOS EN LA CALLE RIO JORDAN, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 14:05 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA EN LA CALLE RIO JORDAN"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL.
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/121/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300123K1196141222533320
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 121/2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	142.23 ML
BENEFICIARIOS:	128 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, LIBERACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO ASENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA DE RIO; DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.), RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM-F2947-12, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION DE 0.30 X 0.42 (MEDIDAS INTERIORES) Y DE 0.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 , Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE 15 CMS. DE ESPESOR; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 608,282.48	\$ 608,282.48	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 608,282.48	\$ 608,282.48	\$ 000.00



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ** EN SU CARÁCTER **APODERADO LEGAL** DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **15:35** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE: **C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ**

CARGO: **APODERADO LEGAL**

R.F.C.: **EMT150220EEA**

DIRECCIÓN: **CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INT. 6, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68050**


ECOPROJET


C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTINEZ

EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET S.A. DE C.V.
APODERADO LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



<p> C. CARLOS MORENO GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p> C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA</p>
<p> C. INES ANGEL DIAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA</p>	<p> C. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA</p>
<p> </p>	<p> </p>