



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

\*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19\*

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020



REUNIDOS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LÓPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISDMDF/090/2020
FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102231180400110K1186141222533320
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 652,651.28
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 090/2020
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DEL 2020.
OFICIO DE NOTIFICACION DE REINICIO Y PRORROGA DE TIEMPO:	SUBDIRCOP/0188/2021
FECHA:	22 DE ENERO DEL 2021.
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE ENERO DEL 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE MARZO DEL 2021.
METAS INICIALES:	228.48 ML
METAS ALCANZADAS:	228.48 ML
BENEFICIARIOS:	206 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II , EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II , CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN , SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA , MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE , CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS; MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 647,819.49	\$ 647,819.49	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 647,819.49</b>	<b>\$ 647,819.49</b>	<b>\$ 000.00</b>



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

\*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19\*

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:







NOMBRE DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO**  
 CARGO: **APODERADA LEGAL**  
 R.F.C.: **MAL161108IB0**  
 DIRECCIÓN: **PROLONGACION SAN LORENZO N° 105 INT. 21, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA. C.P. 72680**

**MAKE & LEVER S.A. DE C.V.**  
**RFC: MAL161108IB0**

**C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO**  
**MAKE & LEVER S.A. DE C.V.**  
**APODERADA LEGAL**

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

 <b>C. CARLOS MORENO GOMEZ.</b> DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE 	 <b>C. GERARDO VASQUEZ MORENO</b> SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA 
 <b>C. INES ANGEL DIAZ ANGELES</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA 	<b>C. AURORA REYES BAUTISTA</b> RESIDENTE DE OBRA 