



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, AGENCIA CANDIANI; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020 ✓	OAXACA ✓
REGIÓN:	08 ✓	VALLES CENTRALES ✓
DISTRITO:	19 ✓	CENTRO ✓
MUNICIPIO:	067 ✓	OAXACA DE JUÁREZ ✓
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI ✓

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" ✓
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL. ✓
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL. ✓
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. ✓
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/122/2020 ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300125K1196141222533320 ✓
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO ✓
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 122/2020 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020. ✓
METAS INICIALES:	303.37 ML ✓
BENEFICIARIOS:	273 PERSONAS ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACION, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DEMOLICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO Y REPOSICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE HIERRO DUCTIL (TRÁFICO PESADO), DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") Y DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM-F2947-12, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2 PARA LOSA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. ✓

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,324,357.04 ✓	\$ 1,324,357.04 ✓	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,324,357.04 ✓</b>	<b>\$ 1,324,357.04 ✓</b>	<b>\$ 000.00 ✓</b>



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

\*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19\*

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:40 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE: C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO  
 CARGO: APODERADA LEGAL  
 R.F.C.: MAL161108IB0  
 DIRECCIÓN: PROLONGACION SAN LORENZO N° 105 INT. 21, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA. C.P. 72680


C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO  
MAKE & LEVER S.A. DE C.V.  
APODERADA LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

 <p>OAXACA DE JUÁREZ PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 2019-2021</p> <p>C. CARLOS MORENO GOMEZ. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA</p>
<p>C. INES ANGEL DIAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA</p>	<p>C. AURORA REYES BAUTISTA RESIDENTE DE OBRA</p>