



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

REUNIDOS EN LA CALLE FELIPE ANGELES, SECTOR 4, DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**; LOS **CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS **CC; MARGARITO MARTINEZ HERNANDEZ, AZAEL ALCANTARA MARTINEZ, VICTOR TERAN RAMIREZ** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA EN SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE FELIPE ANGELES"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0504	AGENCIA DE POLICIA GUADALUPE VICTORIA

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACION	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FIS MDF/125/2020 AMPLIACION AMPL/003/FIS MDF/2020	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200116K1216141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,920,408.85
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 125/2020	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.
CONVENIO ADICIONAL EN MONTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.		
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO 2021.
METAS INICIALES:	1330.00 M2	METAS ALCANZADAS: 1373.84 M2
BENEFICIARIOS:	171 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, CORTE A MANO EN MATERIAL TIPO III, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR; CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS, INSTALACION DE MODULOS DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA Y MODULOS DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA, CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/ CM2 TIPO MACHUELO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,914,049.89	\$ 1,914,049.89	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 1,914,049.89	\$ 1,914,049.89	\$ 000.00

