

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020



EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES, JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM EN LA SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	019	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	1101	AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	
COLONIA:	1103	COLONIA AZUCENAS	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/F/III 132/2020	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200122k1216141222533320.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 386'744.12
CONTRATO No.:	SPLOP/F/III 132/2020	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2021
METAS INICIALES:	278.20 METROS CUADRADOS	METAS ALCANZADAS:	278.20 METROS CUADRADOS
BENEFICIARIOS:	141 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 278.20 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE DE UN RANGO DE 0.90 X 0.90 MTS. A 1.30 X 1.40 MTS. Y UNA ALTURA DE 0.00 0.50 MTS. DE ALTURA, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES Y EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 MTS., ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 386,723.20	\$ \$ 386,723.20	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 386,723.20	\$ \$ 386,723.20	\$ 0.00



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE: **APODERADO LEGAL**, DE LA EMPRESA: **"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ
CARGO : APODERADO LEGAL
R.F.C. : EMT150220EEA
DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INT. 6, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050





"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ APODERADO LEGAL



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

 C. CARLOS MORENO GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE		 C. GERARDO VASQUEZ MORENO SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA
C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA		C. JULIO PRESA OZUNA SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA