



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2021, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



EN LA PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA DE LA COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES, JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM
COLONIA:	1106	COLONIA EJIDAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 FONDO III APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/FIII 133/2020	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200121K1216141222533320.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1'464,584.65
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 133/2020	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	828.74 METROS CUADRADOS	METAS ALCANZADAS:	828.74METROS CUADRADOS
BENEFICIARIOS:	137 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 828.74 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, INCL. CORTE CON DISCO, CONCRETO Fc=250 KG/CM2 CON REVOLVEDORA, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SIN RECUPERACION, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL HERMÉTICO DE 60 CM (24") CERTIFICADO CON LA NORMA ASTM F2306, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL HERMÉTICO DE 30 CM (12"), INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE,POZO DE VISITA COMÚN CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR VARIE (DE LA TAPA DE Fo.Fo.AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE EN UN RANGO DE 2.01 A 2.25 Y DE 2.26 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1.80 X 1.80 MTS. Y DE 1.50 MT. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES Y EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.</p>		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (FAMO 33 FONDO III)	\$ 1,464,424.00	\$ 1,464,424.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,464,424.00	\$ 1,464,424.00	\$ 0.00



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"2021, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL " ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE: **APODERADO LEGAL**, DE LA EMPRESA: **"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ ✓
CARGO : APODERADO LEGAL
R.F.C. : EMT150220EEA
DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS No. 617 INT. 6, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050



"EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V."
C. JEAN CARLOS ACOSTA MARTÍNEZ
APODERADO LEGAL



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ANGELES DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA
