

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**

EN LA CALLE 6 NORTE; COLONIA CUAUHTÉMOC AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JOAQUIN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTRICO GOLD STONE, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ,, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CUAUHTÉMOC, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE 6 NORTE."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA DE POLICIA DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB FUNCIÓN	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/073/2020 DE FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102131190300131K1196141222533320. IMPORTE AUTORIZADO: \$ 680,930.75
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/FIII 073/2020 DE FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
No. DE OFICIO DE SUSPENSIÓN	SUBDIRCOP/488/2020. DE FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020
No. DE OFICIO DE REINICIO DE OBRA:	SUBDIRCOP/038/2021 DE FECHA: 27 DE ENERO DE 2021
PERIODO DE PRORROGA:	28 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE MARZO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE ENERO DEL 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE MARZO DEL 2021
METAS INICIALES:	210.71 ML METAS ALCANZADAS: 195.35 ML
BENEFICIARIOS:	190 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA, INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 679,995.75	\$ 679,995.75	\$ 0.00
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 679,995.75</b>	<b>\$ 679,995.75</b>	<b>\$ 0.00</b>



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



**FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JOAQUIN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA **"CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A. DE C.V."**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: "CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A. DE C.V."  
REPRESENTANTE: C. JOAQUIN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C. CMP1905215H8  
DOMICILIO: CALLE NORTE No.3, 700 INT. B COL VICTOR BRAVO ALIJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244

*[Handwritten signature of C. JOAQUIN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ]*  
C. JOAQUIN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



*[Handwritten signature of C. CARLOS MORENO GOMEZ]*  
C. CARLOS MORENO GOMEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

*[Handwritten signature of C. INES ANGEL DIAZ ANGELES]*  
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



*[Handwritten signature of C. GERARDO VASQUEZ MORENO]*  
C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

*[Handwritten signature of C. JULIO PRESA OZUNA]*  
C. JULIO PRESA OZUNA  
RESIDENTE DE OBRA