



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



EN LA COLONIA **LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 2**; AGENCIA **SANTA ROSA PANZACOLA** DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL **C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.**; LOS **CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES E ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ** EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA**, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SECTOR 2, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN CALLE PINO SUAREZ"**

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. "
FINALIDAD FUNCIÓN SUB FUNCIÓN	2. DESARROLLO SOCIAL 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1 URBANIZACION.
OFICIO DE APROBACIÓN	FIS MDF/103/2020 DE FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102211210200202K1216141222533320.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO No.	CONTRATO SPLOP/FIII 103/2020 IMPORTE AUTORIZADO \$ 381,847.18
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	61.42 M3 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 14 DE FEBRERO DE 2021
BENEFICIARIOS:	197 PERSONAS METAS ALCANZADAS: 64.08 M3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DE 0.00 A 4.00 MTS PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM.,MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 1.00 MTS. DE LARGO PARA DRENES, COLOCADO SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO COMO FILTRO, DE 3/4" A 1 1/2" DE DIAMETROS, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA), LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 380,793.55	\$ 380,793.55	\$ 0.00
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 380,793.55	\$ 380,793.55	0.00



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. **JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA **CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C. CMP1905215H8
 DOMICILIO: CALLE NORTE 3 NO. 700 INT. B, COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244.

C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ
RESIDENTE DE OBRA

