



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19.

EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTRICO GOLD STONE, S.A DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VÁSQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DÍAZ ANGELES E ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS C. SOFIA BERNARDINA MENDEZ SANTIAGO, GREGORIA TRINIDAD LOPEZ Y ANAHI MONSERRAT SALINAS DIAZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA DE POLICIA DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB FUNCIÓN:	2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA.
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/134/2020 DE FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102231180400114K1186141222533320.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO \$ 465,981.45
CONTRATO No.	SPLP/FIII 134/2020 DE FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 14 DE FEBRERO DE 2021
METAS INICIALES:	292.55 ML METAS ALCANZADAS: 238.62 ML
BENEFICIARIOS:	263 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, RETIRO DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC. SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES EN TODA LA OBRA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 465,275.71	\$ 465,275.71	\$
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 465,275.71	\$ 465,275.71	\$



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CMP1905215H8
DOMICILIO: CALLE NORTE 3 NO. 700 INT. B, COL. VÍCTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244.



C. JOAQUÍN PASCUAL LUCAS VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PÉTREO GOLD STONE, S.A DE C.V.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. CARLOS MORENO GÓMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. INÉS ANCEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

C. ISAIAS ALBERTO ZARATE NARVAEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. SOFIA BERNARDINA MENDEZ SANTIAGO
PRESIDENTA

C. GREGORIA PRINIDAD LOPEZ
SECRETARIA

C. ANAHI MONSERRAT SALINAS DIAZ
TESORERA