




OAXACA DE JUÁREZ  
MUNICIPIO DEL CENTRO DE OAXACA  
2019-2021

2019 AÑO POR LA ERADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES  
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021



EN LA CALLE MONTE CRISTO, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS RAMON CALDERON REYES, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA "INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.", LOS C.C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, C. GERARDO VASQUEZ MORENO, C. INES ANGEL DIAZ ANGELES Y C. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS C.C. RUFINO SILVA CASTELLANOS, LILIANA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ Y CLEMENCIO TORRES VELASCO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **"CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MONTE CRISTO, 21 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, MONTE BLANCO Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0912	COLONIA AMPLIACION SAN JUAN
AGENCIA:	0901	AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	3.- DESARROLLO ECONOMICO	
FUNCION:	3.3.- COMBUSTIBLES Y ENERGIA	
SUB-FUNCION:	3.3.5.- ELECTRICIDAD	
OF. DE APROBACION No.:	FISMDF/019/2021	DE FECHA: 11/JUNIO/2021
CLAVE PRESUPUESTAL:	31111203103351200200108K1206141222533321	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
BENEFICIARIOS:	315 BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2'086,893.99
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 019/2021	FECHA: 28/JULIO/2021
FECHA DE INICIO REAL:	29/07/2021	FECHA DE TERMINACIÓN: 26/09/2021
METAS INICIALES: 21.00 POSTES	METAS ALCANZADAS: 21.00 POSTES	315 BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LEVANTAMIENTO DE OBRA ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN NORMAS Y REQUERIMIENTOS DE LA CFE DE POSTE DE CONCRETO DE PC 12-750, POSTE DE CONCRETO PC-9-400, ESTRUCTURA TIPO VS2N/VR2, ESTRUCTURA TIPO VS2N, ESTRUCTURA VR2N/VR2, DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3/1R3, DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3, DISPOSITIVO EN BAJA TENSION.1R1/1R3, CONDUCTOR ACSR 3/0, CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0, CONDUCTOR ACSR 1/0, DISPOSITIVO 1TR2AA, ESLABON FUSIBLE UNIVERSAL 15K 1, DISPOSITIVO ANTIFAUNA, PROTECTOR ANTIFAUNA PARA BOQUILLA DE 15KV, CCF-95-15-8000, CRUCETA PV200 PARA RECIBIR LOS CORTACIRCUITOS, DISPOSITIVO DE TIERRA 6K, DISPOSITIVO DE TIERRA 1K, RETENIDA TIPO RVEAD, BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS, ACOMETIDA AEREA MONOFASICA, MURETE DE MEDICION MONOFASICO, TRABAJOS DE LIBRANZA, CONEXIÓN Y ENTREGA A LA CFE.	

OF. DE MOD. PPTAL No: TM/SECP/DSI/MP/001/2021 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 2'086,893.99	\$ 2'086,848.92	\$ 45.07



OAXACA DE JUÁREZ  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

1019. ANO POR LA FERRADICACION DE LA MODERNIDAD

**RAMO GENERAL33, APORTACIONES FEDERALES  
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y  
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021**

APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2'086,893.99</b>	<b>\$ 2'086,848.92</b>	<b>\$ 45.07</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. LUIS RAMON CALDERON REYES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA "INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE ESTA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: "INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE S.A. DE C.V."  
 REPRESENTANTE: C. LUIS RAMON CALDERON REYES  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL  
 R.F.C.: IEA081010376  
 DIRECCIÓN: AVENIDA FERROCARRIL, NUMERO 403 INTERIOR 1, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228

*[Handwritten signature of Luis Ramon Calderon Reyes]*

C. LUIS RAMON CALDERON REYES  
DIRECTOR GENERAL  
"INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE S.A. DE C.V."



**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

*[Handwritten signature]*  
C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA  
Y MEDIO AMBIENTE

*[Handwritten signature]*  
C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA

*[Handwritten signature]*  
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
C. JUAN EDUARDO FRANCO SILVA  
RESIDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*  
C. RUFINO SILVA CASTELLANOS  
PRESIDENTE

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

*[Handwritten signature]*  
LILIANA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ  
SECRETARIO

*[Handwritten signature]*  
C. CLEMENCIO TORRES VELASCO  
VOCAL